



PROGETTO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.P. 42 E MESSA IN SICUREZZA
DALLA PROG.VA Km 99+440 ALLA PROG.VA Km 105+035,
SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO,
CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI
CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO

LOTTO 1
Atto anche al superamento delle barriere architettoniche

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TESTO UNICO-D.lvo 9 Aprile 2008, n° 81

Elaborato n. 556	TRATTO NEL COMUNE DI CEDEGOLO	
	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
	DATA	OGGETTO
	Maggio 2020	Adeguamento alle osservazioni di verifica
Aggiornamenti		
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
IL RESPONSABILE DEI LAVORI		L'IMPRESA (IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA)
Elaborazione dati e stesura progetto: STUDIO LANDRINI Via Carlo Tassara n°4 Breno (BS) Tel. e fax 0364/21076 e-mail: landrini@LANDRINIGEROLAMO.191.it		

LAVORI NEL COMUNE DI CEDEGOLO

FASE "C1" – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

- SOTTOFASE C1a) Posizionamento della baracca di cantiere, formazione di segnaletica di sicurezza, recinzione delle aree interessate dai lavori, posizionamento del cartello di cantiere

FASE "C2" – LAVORI NELL'AREA DEL BIVIO PER GREVO

- SOTTOFASE C2a) Taglio della pianta esistente nell'aiuola stradale
- SOTTOFASE C2b) Scarifica di pavimentazione bituminosa per la formazione dei nuovi marciapiedi e per la ripavimentazione dei parcheggi esistenti
- SOTTOFASE C2c) Scavo di sbancamento per la rimozione delle aiuole esistenti
- SOTTOFASE C2d) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C2e) Fornitura e posa di pozzetti e chiusini per l'impianto di illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C2f) Posa di cordoli in granito per i nuovi marciapiedi e per le nuove aiuole
- SOTTOFASE C2g) Posa di piastre in granito per gli accessi e per i parcheggi
- SOTTOFASE C2h) Formazione di massicciata in tout-venant per i marciapiedi e per i parcheggi
- SOTTOFASE C2i) Formazione di base di appoggio per la nuova pavimentazione realizzata con cls e rete elettrosaldata, sp. 8cm
- SOTTOFASE C2j) Posa di pavimentazione in cubetti di porfido per i marciapiedi ed i parcheggi
- SOTTOFASE C2k) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C2l) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C2m) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada
- SOTTOFASE C2n) Esecuzione di strisce e simboli per segnali di stop e attraversamenti

FASE "C3" – LAVORI NEL CENTRO DEL PAESE

- SOTTOFASE C3a) Scarifica di pavimentazione bituminosa per la formazione dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3b) Scavo di sbancamento per la demolizione dei marciapiedi esistenti
- SOTTOFASE C3c) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C3d) Posa di tubo passocavi per l'illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C3e) Fornitura e posa di semaforo a chiamata
- SOTTOFASE C3f) Posa di cordoli in granito
- SOTTOFASE C3g) Posa di piastre in granito per gli accessi
- SOTTOFASE C3h) Formazione di massicciata in tout-venant per i marciapiedi
- SOTTOFASE C3i) Formazione di base di appoggio per la nuova pavimentazione realizzata con cls e rete elettrosaldata, sp. 8cm
- SOTTOFASE C3j) Posa di pavimentazione in cubetti di porfido per i marciapiedi
- SOTTOFASE C3k) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3l) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3m) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada
- SOTTOFASE C3n) Esecuzione di strisce e simboli per segnali di stop e attraversamenti
- SOTTOFASE C3o) Formazione di massicciata in tout-venant per la formazione degli attraversamenti rialzati
- SOTTOFASE C3p) Formazione di binder 50mm per gli attraversamenti rialzati
- SOTTOFASE C3q) Formazione di strato d'usura per gli attraversamenti rialzati

FASE "C4" – LAVORI FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI BERZO DEMO

- SOTTOFASE C4a) Lievo del guard-rail esistente
- SOTTOFASE C4b) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C4c) Posa di tubo passocavi per l'illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C4d) Formazione di plinto base per punti luce
- SOTTOFASE C4e) Fornitura e posa di pozzetti e chiusini per l'impianto di illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C4f) Posa di cordoli in cls
- SOTTOFASE C4g) Formazione di ferro di armatura per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4h) Formazione di casseri per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4i) Getto di cls per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4j) Formazione di massicciata in tout-venant per il marciapiede
- SOTTOFASE C4k) Rimessa in opera del guard-rail
- SOTTOFASE C4l) Posa della ringhiera in acciaio zincato
- SOTTOFASE C4m) Formazione di binder per la pavimentazione del marciapiede
- SOTTOFASE C4n) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C4o) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C4p) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada

