



PROGETTO ESECUTIVO  
RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.P. 42 E MESSA IN SICUREZZA  
DALLA PROG.VA Km 99+440 ALLA PROG.VA Km 105+035,  
SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO,  
CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI  
CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO

LOTTO 1  
Atto anche al superamento delle barriere architettoniche

Elaborato n. <b>T11</b>	TRATTO NEL COMUNE DI CEDEGOLO	
	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
Aggiornamenti	DATA	OGGETTO
	Febbraio 2019	Aggiornamento a seguito del rapporto Tecnico di Verifica di Progetto del 29/01/2019
	Maggio 2020	Adeguamento alle osservazioni di verifica
IL PROGETTISTA Ing. Landrini Girolamo		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elaborazione dati e stesura progetto: STUDIO LANDRINI Via Carlo Tassara n°4 Breno (BS) Tel. e fax 0364/21076 e-mail: landrini@LANDRINIGEROLAMO.191.it		

LAVORI NEL COMUNE DI CEDEGOLO

FASE "C1" – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

- SOTTOFASE C1a) Posizionamento della baracca di cantiere, formazione di segnaletica di sicurezza, recinzione delle aree interessate dai lavori, posizionamento del cartello di cantiere

FASE "C2" – LAVORI NELL'AREA DEL BIVIO PER GREVO

- SOTTOFASE C2a) Taglio della pianta esistente nell'aiuola stradale
- SOTTOFASE C2b) Scarifica di pavimentazione bituminosa per la formazione dei nuovi marciapiedi e per la ripavimentazione dei parcheggi esistenti
- SOTTOFASE C2c) Scavo di sbancamento per la rimozione delle aiuole esistenti
- SOTTOFASE C2d) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C2e) Fornitura e posa di pozzetti e chiusini per l'impianto di illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C2f) Posa di cordoli in granito per i nuovi marciapiedi e per le nuove aiuole
- SOTTOFASE C2g) Posa di piastre in granito per gli accessi e per i parcheggi
- SOTTOFASE C2h) Formazione di massiciata in tout-venant per i marciapiedi e per i parcheggi
- SOTTOFASE C2i) Formazione di base di appoggio per la nuova pavimentazione realizzata con cls e rete elettrosaldata, sp. 8cm
- SOTTOFASE C2j) Posa di pavimentazione in cubetti di porfido per i marciapiedi ed i parcheggi
- SOTTOFASE C2k) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C2l) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C2m) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada
- SOTTOFASE C2n) Esecuzione di strisce e simboli per segnali di stop e attraversamenti

FASE "C3" – LAVORI NEL CENTRO DEL PAESE

- SOTTOFASE C3a) Scarifica di pavimentazione bituminosa per la formazione dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3b) Scavo di sbancamento per la demolizione dei marciapiedi esistenti
- SOTTOFASE C3c) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C3d) Posa di tubo passacavi per l'illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C3e) Fornitura e posa di semaforo a chiamata
- SOTTOFASE C3f) Posa di cordoli in granito
- SOTTOFASE C3g) Posa di piastre in granito per gli accessi
- SOTTOFASE C3h) Formazione di massiciata in tout-venant per i marciapiedi
- SOTTOFASE C3i) Formazione di base di appoggio per la nuova pavimentazione realizzata con cls e rete elettrosaldata, sp. 8cm
- SOTTOFASE C3j) Posa di pavimentazione in cubetti di porfido per i marciapiedi
- SOTTOFASE C3k) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3l) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C3m) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada
- SOTTOFASE C3n) Esecuzione di strisce e simboli per segnali di stop e attraversamenti
- SOTTOFASE C3o) Formazione di massiciata in tout-venant per la formazione degli attraversamenti rialzati
- SOTTOFASE C3p) Formazione di binder 50mm per gli attraversamenti rialzati
- SOTTOFASE C3q) Formazione di strato d'usura per gli attraversamenti rialzati

FASE "C4" – LAVORI FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI BERZO DEMO

- SOTTOFASE C4a) Lievo del guard-rail esistente
- SOTTOFASE C4b) Scavo in trincea per la posa di tubazioni
- SOTTOFASE C4c) Posa di tubo passacavi per l'illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C4d) Formazione di plinto base per punti luce
- SOTTOFASE C4e) Fornitura e posa di pozzetti e chiusini per l'impianto di illuminazione pubblica
- SOTTOFASE C4f) Posa di cordoli in cls
- SOTTOFASE C4g) Formazione di ferro di armatura per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4h) Formazione di casseri per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4i) Getto di cls per il cordolo di aggancio della ringhiera
- SOTTOFASE C4j) Formazione di massiciata in tout-venant per il marciapiede
- SOTTOFASE C4k) Rimessa in opera del guard-rail
- SOTTOFASE C4l) Posa della ringhiera in acciaio zincato
- SOTTOFASE C4m) Formazione di binder per la pavimentazione del marciapiede
- SOTTOFASE C4n) Formazione di binder 50mm sulla strada per una fascia di 1,00m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C4o) Formazione di strato d'usura sulla strada per una fascia di 1,50m a fianco dei nuovi marciapiedi
- SOTTOFASE C4p) Esecuzione di strisce per segnaletica stradale sulla strada

