



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

INTERVENTI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO VIA DOTTOR ITALO TOGNALI

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

In data 07 febbraio 2022 il sottoscritto Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Vione, si è recato in sopralluogo lungo Via Dottor Italo Tognali nel capoluogo Vione, accertando quanto segue:

1. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LO STATO DI URGENZA

A seguito di varie segnalazioni di parte dei cittadini del capoluogo è stato riscontrato che, a causa delle scarse precipitazioni accorse nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 che hanno causato un forte abbassamento dei livelli di acqua nelle vasche ubicate lungo l'acquedotto comunale di Vione, combinata alle condizioni di vetustà in cui versa il ramo principale dell'acquedotto posato lungo Via Dottor Italo Tognali con conseguente riduzione del flusso, vi è una evidente carenza di acqua potabile nelle abitazioni del paese, in modo particolare nella zona sud (Via Gavero).

2. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROCEDERE CON URGENZA

A seguito della situazione sopra descritta, risulta necessario provvedere all'immediata sostituzione di parte dell'acquedotto comunale ubicato lungo Via Dottor Italo Tognali, ad oggi parzialmente ostruito a causa della vetustà del medesimo, al fine di ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nelle abitazioni del capoluogo attualmente carente; pertanto l'attuale situazione costituisce una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.

3. LAVORI NECESSARI

Il ripristino della regolare erogazione dell'acqua potabile potrà avvenire tramite la messa in atto le seguenti opere:

- scavo in sezione ristretta lungo Via Dottor Italo Tognali (per una lunghezza di circa 350 ml);
- rimozione dell'attuale tubazione dell'acquedotto comunale;
- posa di nuova tubazione in PEAD PN16 diametro 90;
- rifacimento degli allacciamenti alle abitazioni esistenti lungo il tracciato e realizzazione dei relativi pozzetti di stacco;
- posa di nuovo tubo corrugato e di tritubo per l'interramento degli impianti di telecomunicazione/banda larga (in considerazione della realizzazione dello scavo lungo buona parte di Via Dottor Italo Tognali risulta opportuno e conveniente procedere alla posa



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

contemporanea di tali sottoservizi);

- rinterro e ripristino della sede stradale.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto si rende necessario intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto all'incolumità delle persone.

Ai sensi del sopracitato art. 163 sono stati individuati come idonei allo scopo i seguenti operatori economici:

- Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Via Vaiana s.n.c. a Vezza d'Oglio (BS), C.F. 02978400980 e P.I. 02978400980, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Maroni Margherita, la disponibilità ad effettuare le forniture dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere richieste nel più breve tempo possibile;
- Ditta Rossi Gualtiero con sede in Via Monte Grappa n. 8 a Vione (BS), C.F. RSSGTR71D17B1490 e P.I. 01789690987, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del titolare Sig. Rossi Gualtiero, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

L'avvio delle predette attività potrà avvenire previa consensuale definizione dei corrispettivi e successiva emissione del relativo ordine di servizio.

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in complessivi € 30.000,00 oneri fiscali compresi, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia giustificativa che sarà redatta entro 10 giorni dall'ordine di servizio.

Vione, lì 07 febbraio 2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**

Ing. Testini Mauro