



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

## **INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE'**

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)**

In data 26 giugno 2020 il sottoscritto Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Vione, si è recato in sopralluogo lungo la strada comunale Vione - Canè (Via Mulini), accertando quanto segue:

#### **1. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LO STATO DI URGENZA**

Il giorno 25 giugno 2020, a seguito di un fortissimo temporale avvenuto alle ore 16.00 e ad altri due temporali accorsi nelle ore successive, i quali hanno scaricato un'eccezionale quantità di acqua in breve tempo, si è verificato il franamento, per una lunghezza di circa 15 ml, della scarpata esistente tra la soprastante strada comunale Vione - Canè e il sottostante Torrente Valle di Mulini, con conseguente svuotamento di parte del terreno sotto la carreggiata (immediatamente, a tutela della pubblica incolumità, si è interdetto il traffico veicolare lungo il tratto stradale interessato dall'evento).

#### **2. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROCEDERE CON URGENZA**

A seguito degli eventi sopra descritti risulta necessario provvedere all'immediato ripristino della viabilità, in quanto la strada comunale Vione - Canè costituisce l'unica arteria di collegamento tra il capoluogo e la frazione Canè (la quale conta 152 residenti oltre a numerose seconde case molto utilizzate nel periodo estivo); pertanto l'attuale situazione costituisce una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.

#### **3. LAVORI NECESSARI**

Il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale dovrà avvenire garantendo comunque, durante l'esecuzione dei lavori, la percorribilità di una corsia al fine di scongiurare l'isolamento della frazione di Canè.

Pertanto dovranno essere messe in atto le seguenti opere:

- rimozione del materiale franato nell'alveo del Torrente Valle dei Mulini;
- realizzazione di micropali (per una lunghezza di circa 20 ml) lungo la sede stradale allo scopo di mettere in sicurezza la porzione di carreggiata non interessata dall'evento e permettere il transito degli automezzi lungo la corsia a monte;
- formazione di scogliera in massi ciclopici per la realizzazione del piano di imposta della nuova muratura;



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

- realizzazione di una nuova muratura in cemento armato (dell'altezza di circa 4 ml) a sostegno della carreggiata.

#### 4. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto si rende necessario intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto all'incolumità delle persone.

Ai sensi del sopracitato art. 163 è stato individuato come idoneo allo scopo il seguente operatore economico:

- Ditta Coatti Impresit S.r.l. con sede in Via Trieste n. 41 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02886430988, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante Sig. Coatti Stefano, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

L'avvio delle predette attività potrà avvenire previa consensuale definizione dei corrispettivi e successiva emissione del relativo ordine di servizio.

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in complessivi € 100.000,00 oneri fiscali compresi, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia giustificativa che sarà redatta entro 10 giorni dall'ordine di servizio.

Vione, lì 26 giugno 2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**

Ing. Testin Mauro