

# Comune di Sellero via Donatori di Sangue

Provincia di Brescia

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURITI A NOVELLE CUP  
J21B21000290004 CIG 9903338DOA

**COMMITTENTE:** comune di Sellero (BS)

**IMPRESA:** Geo Prospezioni con sede in via Guido Montanuti 41 Teramo p.IVA  
01591340672

**LibrettodelleMisure n. 1 compostoda n. \_\_1\_\_ pagine 3**

**IL R.U.P.**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
1 NP3	<b>LAVORI A MISURA</b> Ricerca e tracciamento sottoservizi zona intervento <b>RICERCA</b>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 1.4.1.7b bs	Scavo di fondazione in sezione ristretta fino alla profondità di 1.50 metri con carico e trasporto dei materiali agli impianti di smaltimento e recupero escluso l'onere di accesso alla discarica <b>SCAVO</b>					96,00		
	SOMMANO m3					96,00		
3 1.4.2.2	Getto di calcestruzzo per opere di sottofondazioni o di fondazioni, gettato in opera anche in presenza di acqua, a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1-XC2 seco ... e C20/25 (RCK >=250 kg/cmq) MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.04.0150010.b <b>CALCESTRUZZO SOTTOFONDAZIONE di monte e valle</b>					14,50		
	SOMMANO m3					14,50		
4 D.2.14a	Micropalo di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a rotopercolazione, esclusa la fornitura e posa dell'armatura tubolare, ma compreso la fornitura della malta ... mm MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.03.150.0010.b <b>PALI DI FONDAZIONE DI MONTE</b> <b>PALI DI FONDAZIONE DI VALLE</b> <b>PALI DI PROVA</b> <b>PALI DI PROVA</b>	43,00 47,00 3,00 3,00			5,000 5,000 5,000 5,000	215,00 235,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					480,00		
5 D.2.15	Fornitura e posa armatura tubolare in acciaio compreso filettatura secondo le indicazioni di progetto, piatti saldati in testa, elementi di ancoraggio della testa dei pali alla fonda ... etro 101.6mm spessore 8 mm MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.03.1500.0040 <b>PER FONDAZIONE DI MONTE</b> <b>PER FONDAZIONE DI VALLE</b> <b>PER PROVE</b> <b>PER PROVE</b>	43,00 47,00 3,00 3,00	5,50 5,50 5,50 5,50		18,400 18,400 18,400 18,400	4'351,60 4'756,40 303,60 303,60		
	SOMMANO kg					9'715,20		
6 1.4.2.9c	Fornitura e posa calcestruzzo con classe di esposizione XC1 classe di consistenza S4/S5 conforme alle norme UNI EN 206-1. UNI 11104 e DM 14.01.2008 classe C32/40 RCK >=40n/mmq MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.04.030.0010.c <b>calcestruzzo di fondazione di monte</b> <b>calcestruzzo di fondazione di valle</b> <b>calcestruzzo di fondazione di valle parte esterna</b>		22,90 23,50 11,56	1,200 1,800 0,300	0,350 0,500 0,500	9,62 21,15 1,73		
	SOMMANO m3					32,50		
7	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo con altezza							
	<b>A RIPIORTARE</b>							

COMMITTENTE: comune di Sellero (BS)  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA  
**Geo Prospezioni srl**  
Teramo 64100 (TE) Via Monnauli, 41  
P. I./C.F. 01591340672 - MALXCR1  
info@geo-prospezioni.com  
Tel. / fax 0861.242497

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Civile  
ed Ambientale



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
D.2.7a	netta di piano di appoggio fino a 3,5 metri ,per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata s ... fettive oper edi fondazione MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.04.400.0010.a casseforme di monte casseforme di monte testate casseforme di valle casseforme di valle testate	2,00 2,00 2,00 2,00	22,90 1,20 23,50 1,80		0,300 0,300 0,500 0,500	13,74 0,72 23,50 1,80		
	<b>SOMMANO m2</b>					39,76		
8 D.2.9	Fornitura posa in opera e lavorazione di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi lunghezza per cementi armati compreso sfrido,legatura eventuali saldature per ogni on ... ollato in stabilimento MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO IC.04.450.0010.a b450 FERRI di fondazione per pilastri di monte da P7 a P12 staffa pos 1 n°153 diametro 16 ferri di fondazione per pilastri di monte da P7 a P12 staffa pos 2 n°6 per pilastro diametro 16 ferri di fondazione per pilastri di monte da P7 a P12 staffa pos 3 n°306 diametro 12 ferri di fondazione per pilastri di monte da P7 a P12 longitudinali pos n°12 sopra e numero 12 sotto diametro 112 FERRI di fondazione per pilastri di valle da P1a P6 staffa posizione 1 n°157 diametro 16 ferri di fondazione per pilastri di valle da P1a P6 staffa posizione 2 n°157 diametro 16 numero 8 per pilastro ferri di fondazione per pilastri di valle da P1a P6 staffa posizione 3 n°157 diametro 12 ferri di fondazione per pilastri di valle da P1a P6 longitudinali numero 16+16 diametro 12 FERRI RIPRESE DI VALLE PILASTRI DA P7 AP12 posizione 4 diametro 12 numero 16 per pilastro FERRI RIPRESE DI MONTE PILASTRI DA P1 AP6 posizione 4 diametro 12 numero 16 per pilastro	153,00 36,00 306,00 24,00 157,00 48,00 314,00 32,00 72,00 96,00	3,00 0,73 0,37 26,00 4,60 1,44 0,57 30,00 1,25 1,45		1,578 1,578 0,888 0,888 1,578 1,578 0,888 0,888 1,578 1,578	724,30 41,47 100,54 554,11 1'139,63 109,07 158,93 852,48 142,02 219,66		
	<b>SOMMANO kg</b>					4'042,21		
9 ONSI	Oneri della sicurezza perla gestionene,segnalazione di cantiere,strisce gialle,luce,moviere,limitazione corsia con mascherine e disinfettanti per il covid 19 oneri della sicurezza					0,60 0,60		
	<b>SOMMANO a corpo</b>							
	<p>Data, 13/03/2024</p> <p><b>Geo Prospezioni srl</b>                      Teramo 64100 (TE) Via Montauti, 41                      P.I./C.F. 0159140072 - M5UXGR1                      info@geo-prospezioni.com                      Tel./Fax 0861.242497</p> <p>L'Impresa</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <p><i>F. Fanetti</i></p> <p><b>A 2873</b>                      Ingegnere  <b>FABIO ANGELO FANETTI</b>                      Civile ed Ambientale</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: comune di Sellero(BS) [c

**Geo Prospezioni srl**  
 L'IMPRESA  
 Teramo 64100 (TE) Via Montauti, 41  
 P.I./C.F. 0159140072 - M5UXGR1  
 info@geo-prospezioni.com  
 Tel./Fax 0861.242497

**A 2873**  
 Ingegnere  
**FABIO ANGELO FANETTI**  
 Civile ed Ambientale

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*F. Fanetti*