



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

P.zza Donatori di Sangue 1 25040 Berzo Demo BS

Tel. 0364630305 Fax. 036462061

www.comune.berzo-demo.bs.it e.mail: info@comune.berzo-demo.bs.it

Prot. 6830

Berzo Demo, 3.12.2023

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA **COMMA 1 ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023**

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ E DELLA STABILITA DELL’ALVEO IN LOCALITA’ CARBUNIL NEL COMUNE DI BERZO DEMO”

Il giorno 3.12.2023, su segnalazione dell’Amministrazione Comunale il sottoscritto Geom. Simone Rivetta, tecnico abilitato del Comune di Berzo Demo, si è recato in sopralluogo lungo la strada in Loc. Carbunil all’altezza del fabbricato identificato catastalmente al foglio 34 mappale 329, accertando che a seguito delle intense precipitazioni avvenute nella notte tra il giorno 1.12.2023 e 2.12.2023, ed all’ulteriore peggioramento della situazione avvenuto nel corso della giornata di sabato, è avvenuto trasporto solido di materiale dal versante sovrastante la strada “del Carbunil”, tratto della “Ciclovía dell’Oglio”, causato dall’aumento di portata del torrente denominato “Valle di Fra” facente parte del Reticolo idrico Minore ed identificato al n.15-02-BS001, determinando:

- lo sversamento di materiale sulla sede stradale, impedendone quindi il transito e compromettendo il tombotto e le tubazioni per l’attraversamento del torrente al di sotto della strada comunale che risultano ora ostruite,
- la fuoriuscita dall’alveo del torrente, le cui acque scorrono lungo il versante fino alla sede ferroviaria a valle terminando nel fiume Oglio, ha causato il progressivo instaurarsi di piccoli distacchi;
- il materiale generato dal trasporto solido, dopo aver abbattuto il muro di confine della proprietà privata, ha invaso l’area esterna al fabbricato causando il danneggiamento del viale di ingresso e dei beni presenti.

Si ravvisa inoltre la presenza dell’acquedotto e della dorsale in alta pressione della linea del metano gestita da “Blu Reti Gas”, già avvertita, la quale serve l’Alta Valle Camonica.

Considerato:

- Che permangono le condizioni di pericolo con elevato rischio di collasso della sede stradale a valle, con conseguente serio rischio di danneggiamento della infrastruttura metano, causando l’interruzione della fornitura nella media-alta Valle Camonica per la parte a Nord del Comune, e dell’acquedotto comunale.
- Ulteriori detriti cadendo verso valle potrebbero danneggiare ulteriormente l’infrastruttura ferroviaria presente, già compromessa nella sua integrità.

- Il tratto stradale interessato dal franamento costituisce l'accesso principale all'abitazione presente identificata catastalmente al foglio 34 mappale 329 e l'unico accesso veicolare alla stessa.

Dato atto che le opere, stimate per un importo di € 79.800,00 oltre € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed al netto di spese tecniche ed IVA di legge, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

Con il presente Verbale, redatto ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. n.36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione e della copertura della spesa da parte della Stazione Appaltante così come previsto dall'art.140 comma 4 del suddetto D.Lgs. n.36/2023.

Berzo Demo, 3.12.2023


Il Verbalizzante
Geom. Rivetta Simone


Visto
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Matteo Tonsi