

**COMUNE DI TEMU'**  
**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**  
**Art. 140, d.lgs. n. 36/2023**

Il giorno 01.07.2025, il sottoscritto Geom. Faustini Denis, Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo, all'esito dell'evento meteorologico ad effetti intensi verificatosi nella giornata del 30.06.2025, consistente in precipitazioni di entità ed intensità concentrata si è recato in sopralluogo lungo la strada comunale Via Segheria Comune di Temù constatando quanto segue:

*In data 30.06.2025, alle ore 19:30 circa come da sopralluogo effettuato, a seguito alle intense precipitazioni si è riscontrato un grave cedimento strutturale lungo il tratto della strada comunale di Via Segheria.*

*Le forti piogge hanno provocato il crollo della scarpata sottostante la carreggiata, determinando un cedimento parziale della sede stradale. Il fenomeno ha comportato il cedimento dell'asfalto su un'ampia porzione del margine stradale, la profonda erosione del terreno sottostante e la compromissione dell'infrastruttura di protezione laterale (guardrail), che risulta ora sospeso nel vuoto.*

*Il tratto in oggetto si presenta in condizioni di grave instabilità, rendendo la strada intransitabile sia per i veicoli che per i pedoni, a causa della pericolosità del sito.*

*La situazione presenta seri rischi di ulteriore cedimento, soprattutto in caso di nuove piogge, tale situazione pregiudicherebbe anche la stabilità dell'acquedotto comunale, del collettore fognario consortile, della tubazione di teleriscaldamento che forniscono tutto il territorio del Comune di Temù, la rete di telecomunicazione principale della fibra ottica che collega il territorio limitrofo del Comune di Ponte di Legno.*

**CONSIDERATO**

- Che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di nuove erosioni lungo il percorso viabile considerato il meteo previsto nei prossimi giorni;
- Che la strada è la via di accesso al Centro di Raccolta intercomunale dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione, nonché alla sede operativa della società So.Sv.A.V. S.r.l, anch'essa ubicata lungo la medesima strada;
- Che i sottoservizi esistenti risultano essere a rischio di forte cedimento e collasso in particolare è presente collettore fognario, rete acquedotto, rete principale della fibra ottica, rete di teleriscaldamento e reti elettriche di media tensione;
- Che è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica** mediante l'attivazione di un pronto intervento per la rimozione del materiale franato con ripristino dell'opera di sostegno collassata mediante ricostruzione e riprofilatura della stessa;
- Che le opere, per un importo di circa **Euro 40.000,00** comprensivo dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

**Tutto quanto sopra considerato**, il sottoscritto

**DICHIARA**

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Temù, 01/07/2025

**IL TECNICO**

Geom. Faustini Denis

