COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 – Tel. 0364.434018 – Fax. 0364.434418

Ceto, 29/07/2024

OPERE DI SOMMA URGENZA
COMMA 1 ART. 140 – D.LGS. 36/2023

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INTERROTTA DA UNA FRANA A CAUSA DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE PALOBBIA IN LOCALITA' "PUT DEL SAC".

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Il giorno 29/07/2024, su segnalazione del Sindaco, il sottoscritto geom. Lorenzo Gari, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ceto, si è recato in sopralluogo in Località Valpaghera, accertando che, a seguito degli eventi atmosferici con precipitazioni eccezionali verificatisi nella mattinata del 29 luglio 2024 nel Comune di Ceto, il torrente Palobbia è esondato in Località Put del Sac, trascinando a valle una grande quantità di massi e detriti, stimabile in circa 15.000 mc., che hanno asportato il ponte esistente sulla strada comunale Ceto-Case di Val Paghera, con conseguente rottura della tubazione di adduzione dell'acquedotto comunale, compromessa per un tratto di circa 130 m. La massa di detriti trasportata a valle ha inoltre eroso per un tratto di circa m. 100 la viabilità, rendendo impercorribile la strada che collega con le opere di presa dell'acquedotto consentendone il controllo ed il monitoraggio del regolare funzionamento.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo in quanto, in presenza di nuove intense piogge, potrebbero verificarsi ulteriori smottamenti, considerata la situazione attuale del torrente;
- che è necessario provvedere al ripristino della viabilità nelle condizioni di sicurezza mediante il taglio degli alberi sradicati e precipitati sulla strada, la movimentazione in loco del materiale franato e la formazione di un guado provvisorio per l'attraversamento del torrente, il tutto al fine di poter procedere alla realizzazione delle opere necessarie alla riattivazione dell'acquedotto e garantire l'accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale situate a monte, consentendone il controllo ed il monitoraggio del regolare funzionamento;
- che è necessario provvedere al ripristino della tubazione di adduzione dell'acquedotto mediante la realizzazione di un by-pass sospeso in attesa di un intervento di collegamento definitivo che potrà avvenire successivamente;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di **messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto comunale interrotta** mediante il ripristino della viabilità nelle con il taglio degli alberi sradicati e precipitati sulla strada, la movimentazione in loco del materiale franato e la formazione di un guado provvisorio per l'attraversamento del torrente che consenta il ripristino della tubazione di adduzione dell'acquedotto mediante la realizzazione di un by-pass sospeso e di poter provvedere alle normali attività di controllo e gestione dell'acquedotto stesso con accesso alle opere di presa situate a monte;
- che le opere per un importo stimato di **€ 81.967,21 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA**, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE,** redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare **la perizia giustificativa della spesa** per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e della copertura della spesa da parte della Stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ceto, 29 luglio 2024

IL VERBALIZZANTE
Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Lorenzo Gari