

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica della variante suppletiva con aumento di spesa per la realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne - Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1

CUP: C45E24000100006 – CIG: B31536671B



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'anno **duemilaventicinque** addì **10** del mese di **luglio** alle ore **10.00** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore		X
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Alessandro MARTINELLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	4	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Bruno Cassio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Barbara Bonicelli, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 10/07/2025

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica della variante suppletiva con aumento di spesa per la realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne - Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1

CUP: C45E24000100006 – CIG: B31536671B

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comune di Artogne, in provincia di Brescia, risulta essere beneficiario di fondi appartenenti alla linea di finanziamento prevista dalla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1. "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Questa iniziativa mira a migliorare l'offerta educativa per i bambini di età compresa tra i 0 e 2 anni, contribuendo alla riduzione della disparità territoriale e promuovendo l'inclusione sociale.
- Gli obiettivi dell'intervento sono diversi: incrementare il numero di posti negli asili nido e scuole dell'infanzia, in modo da garantire un accesso più ampio e inclusivo per i bambini di età compresa tra 0 e 2 anni; migliorare le strutture esistenti e costruirne delle nuove per garantire ambienti sicuri, moderni ed attrezzati; potenziare la qualità dell'offerta educativa, promuovendo metodologie didattiche innovative e favorendo la formazione continua degli educatori; ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali assicurando pari opportunità di accesso ai servizi educativi per tutti i bambini, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e ai bambini con bisogni educativi speciali.
- Il progetto per la realizzazione del nuovo asilo nido prevede un investimento complessivo di 480.000,00 euro. Questo investimento è destinato a creare un ambiente accogliente e sicuro, progettato per ospitare fino a 20 bambini, suddivisi in tre fasce di età: lattanti, semi divezzi e divezzi. La suddivisione in queste fasce permetterà di fornire cure e attività adeguate ai bisogni specifici di crescita e sviluppo di ciascun gruppo.

Richiamato:

- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 79 in data 30/04/2024 di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "*piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 15/09/2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/11/2023 n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nel medesimo Investimento 1.1: "*piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation

EU – con cui viene concesso un contributo di €. 480.000,00 al Comune di Artogne per la realizzazione di un nuovo asilo nido dalla capienza minima di n. 20 posti;

Visto il Decreto Direttoriale, inserito sul sito ufficiale del MIM n. 23 del 13/06/2024, con cui si avvisano tutti gli Enti interessati della pubblicazione delle graduatorie del nuovo Piano asili nido con individuati tutti gli interventi ammessi al finanziamento tra i quali risulta il Comune di Artogne per un importo di finanziamento PNRR di €. 480.000,00;

Considerato che:

- il progetto di cui all'oggetto verrà finanziata con contributo statale del Ministero dell'Istruzione e del Merito a valere sul bando di cui al decreto interministeriale n.79 del 30/04/2024;
- il codice univoco del progetto (CUP) è C45E24000100006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/07/2024 avente ad oggetto "Realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne – Intervento di cui al D.M. 78/2024 – PNRR – M4 C1-I1.1. Approvazione quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione – Approvazione bozza di accordo di concessione finanziamento e meccanismi sanzionatori";

Vista la determinazione n. 127 del 05/09/2024 del Servizio Assetto del Territorio con cui si è affidato allo studio professionale LAP Architettura s.r.l. s.t.p. con sede legale in Via Strinella n.16 – 67100 L'Aquila (AQ) – P.Iva/C.F.: 02113610667 l'incarico per servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di progettazione PFTE ed esecutiva, CSE, CSP, direzione lavori, redazione contabilità lavori, c.r.e. e attestato di qualificazione energetica in merito all'intervento di realizzazione di nuova struttura da adibire ad ASILO NIDO per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne - Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1;

Richiamata la delibera di GC n. 53 del 29/08/2024 con la quale viene attestata l'ulteriore copertura di € 20.000,00 a carico del Comune per il finanziamento delle spese aggiuntive necessarie rispetto al finanziamento ministeriale, emerse in fase definizione dei contenuti del progetto esecutivo, finanziati con avanzo libero applicato;

Visto il progetto PFTE-Esecutivo, presentato dallo studio professione LAP Architettura srl stp in data 17/09/2024 prot. n. 8590 e 8591;

Vista la validazione del progetto PFTE-Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, del 17/09/2024 redatta dal R.U.P. Ing. Laura Alberti e sottoscritto dall'Ing. Esposito Simone quale rappresentante dello studio LAP Architettura s.r.l. s.t.p, dalla quale risulta la conformità alla normativa vigente, la completezza del progetto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17/09/2024 avente ad oggetto "Approvazione del progetto PFTE - esecutivo relativo alla realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne - Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1" e l'approvazione del Quadro Economico che si riporta di seguito:

	Q.E. ESECUTIVO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 382.156,38
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.164,60
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al xx%	
Importo lavori al netto ribasso contrattuale	
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.991,78
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO	
	IMPORTO CONTRATTO
Somme a Disposizione Amministrazione	
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 38.215,64
Spese tecniche (progettazione, CSP,CSE, direzione lavori, CRE, AQE)	€ 46.312,50
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 1.852,50
Iva su spese tecniche	€ 10.596,30
incarico GEOLOGO	€ 4.300,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 172,00
Iva su spese tecniche	€ 983,84
incarico COLLAUDO STATICO	€ 2.700,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 108,00
Iva su spese tecniche	€ 617,76
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 3.000,00
Attestato di Prestazione Energetica APE (comprese spese iva e cassa previdenziale)	€ 600,00
SPESE TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 7.643,13
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 250,00
SPESE CONTRIBUTO GARA ANAC (Delibera n.610 del 19/12/2023)	€ 250,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 241,95
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.843,62
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00

Dato atto che i lavori oggetto di approvazione saranno finanziati mediante quota contributo ministeriale, accertato con Det. n.84 del 04/07/2024 ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l'importo di €. 480.000,00, mentre il restante importo di €. 20.000,00 è finanziato mediante fondi propri comunali nel 2024 mediante l'applicazione di avanzo vincolato formalmente dall'ente;

Richiamata la determinazione n.140 del 04/10/2024 con la quale, a seguito di Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 previa manifestazione di interesse, vengono affidati i lavori ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Imenco srl – C.F./P.IVA 02936850128 con sede legale a Tredate (VA) via Pasubio 7 cap. 21049);

Dato atto che con la suddetta determina veniva approvato il nuovo quadro economico post aggiudicazione come di seguito meglio esposto:

	Q.E. ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDICAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 382.156,38	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.164,60	€ 372.164,60
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 10,13%		€ 37.700,27
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 334.464,33
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.991,78	€ 9.991,78
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		
IMPORTO CONTRATTO		€ 344.456,11
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 38.215,64	€ 34.445,61
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, direzione lavori, CRE, AQE)	€ 46.312,50	€ 46.312,50
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 1.852,50	€ 1.852,50
Iva su spese tecniche	€ 10.596,30	€ 10.596,30
incarico GEOLOGO	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 172,00	€ 172,00
Iva su spese tecniche	€ 983,84	€ 983,84
incarico COLLAUDO STATICO	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 108,00	€ 108,00
Iva su spese tecniche	€ 617,76	€ 617,76
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Attestato di Prestazione Energetica APE (comprese spese iva e cassa previdenziale)	€ 600,00	€ 600,00
SPESE TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 7.643,13	€ 7.643,13
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 250,00	€ 250,00
SPESE CONTRIBUTO GARA ANAC (Delibera n.610 del 19/12/2023)	€ 250,00	€ 250,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 241,95	€ 41.712,26
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.843,62	€ 155.543,90
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Richiamata la determinazione n.162 del 27/11/2024 avente ad oggetto: Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1 – Progetto di “Realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d’età 0-2 anni nel Comune di Artogne”. INCARICO PER COLLAUDO STATICO. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 2 d.lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: C45E24000100006 – CIG: B47943E642, e l’aggiornamento del quadro economico come di seguito meglio esposto:

	Q.E. ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. INCARICO COLLAUDO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 382.156,38		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.164,60	€ 372.164,60	€ 372.164,60

A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 10,13%		€ 37.700,27	€ 37.700,27
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 334.464,33	€ 334.464,33
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.991,78	€ 9.991,78	€ 9.991,78
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO			
IMPORTO CONTRATTO		€ 344.456,11	€ 344.456,11
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 38.215,64	€ 34.445,61	€ 34.445,61
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, direzione lavori, CRE, AQE)	€ 46.312,50	€ 46.312,50	€ 46.312,50
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 1.852,50	€ 1.852,50	€ 1.852,50
Iva su spese tecniche	€ 10.596,30	€ 10.596,30	€ 10.596,30
incarico GEOLOGO	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00
Iva su spese tecniche	€ 983,84	€ 983,84	€ 983,84
incarico COLLAUDO STATICO	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 108,00	€ 108,00	€ 100,00
Iva su spese tecniche	€ 617,76	€ 617,76	€ 572,00
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Attestato di Prestazione Energetica APE (comprese spese iva e cassa previdenziale)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
SPESE TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 7.643,13	€ 7.643,13	€ 7.643,13
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
SPESE CONTRIBUTO GARA ANAC (Delibera n.610 del 19/12/2023)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 241,95	€ 41.712,26	€ 41.966,02
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.843,62	€ 155.543,90	€ 155.543,90
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Vista la variante tecnica suppletiva con aumento di spesa presentata in data 26/06/2025 prot. n. 6415 redatta dallo studio professionale LAP Architettura s.r.l. s.t.p. con sede legale in Via Strinella n.16 – 67100 L'Aquila (AQ) – P.Iva/C.F.: 02113610667 nella figura del tecnico progettista/DL Ing. Simone Esposito composta dai seguenti elaborati:

ELABORATI ECONOMICI:

- Computo metrico estimativo – Variante in corso d'opera
- Elenco prezzi
- Incidenza della manodopera
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- Quadro economico – Opere di variante
- Quadro economico comparativo

RELAZIONI:

- Relazione perizia di variante
- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

ELABORATI GRAFICI:

- Planimetria di copertura: confronto progetto esecutivo - progetto di variante
- Schema di deviazione percorso fognatura

Vista la relazione tecnica di variante, redatta dall' Ing. Simone Esposito ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3) del D.Lgs. 36/2023 - per rinvenimenti imprevisi e non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione - ed ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, rientrando quindi nelle soglie imposte dal presente comma.

Dato atto della perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, il quale attesta che le principali esigenze tecniche e funzionali che hanno determinato la variante sono riconducibili ad imprevisi verificatesi nel corso delle prime fasi operative, in particolare durante le attività di scavo per la realizzazione delle opere di fondazione, nonché di ulteriori modifiche di carattere migliorativo, orientate a ottimizzare la funzionalità e la gestione dell'edificio, che non hanno queste ultime comportato un aumento di costi;

Dato atto che ai sensi dell'Allegato II.14 art. 5 del D.lgs. 36/2023 il Rup ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del Codice, la sua non imputabilità alla Stazione Appaltante e la ragione per cui si renda necessaria la variante stessa, sottoscrivendone la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori, nonché il quadro economico di variante ed il verbale con il quale sono stati concordati con la Ditta Aggiudicataria i nuovi prezzi per le lavorazioni ed i materiali non inizialmente previsti da contratto;

Preso atto che il nuovo quadro economico relativo alla variante con aumento di spesa è il seguente:

	Q.E. ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. INCARICO COLLAUDO	Q.E. VARIANTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 382.156,38			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.164,60	€ 372.164,60	€ 372.164,60	€ 372.164,60
Variante suppletiva - Lavori				€ 9.876,99
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 10,13%		€ 37.700,27	€ 37.700,27	€ 38.700,81
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 334.464,33	€ 334.464,33	€ 343.340,78
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.991,78	€ 9.991,78	€ 9.991,78	€ 9.991,78
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO				
IMPORTO CONTRATTO		€ 344.456,11	€ 344.456,11	€ 353.332,56
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 38.215,64	€ 34.445,61	€ 34.445,61	€ 35.333,26
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, direzione lavori, CRE, AQE)	€ 46.312,50	€ 46.312,50	€ 46.312,50	€ 46.312,50
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 1.852,50	€ 1.852,50	€ 1.852,50	€ 1.852,50
Iva su spese tecniche	€ 10.596,30	€ 10.596,30	€ 10.596,30	€ 10.596,30
incarico GEOLOGO	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00
Iva su spese tecniche	€ 983,84	€ 983,84	€ 983,84	€ 983,84
incarico COLLAUDO STATICO	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 108,00	€ 108,00	€ 100,00	€ 100,00
Iva su spese tecniche	€ 617,76	€ 617,76	€ 572,00	€ 572,00
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Attestato di Prestazione Energetica APE (comprese spese iva e cassa previdenziale)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
SPESE TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 7.643,13	€ 7.643,13	€ 7.643,13	€ 7.840,67

SPESE PER PUBBLICITA'	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
SPESE CONTRIBUTO GARA ANAC (Delibera n.610 del 19/12/2023)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 241,95	€ 41.712,26	€ 41.966,02	€ 32.004,38
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.843,62	€ 155.543,90	€ 155.543,90	€ 146.667,44
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Considerato che la copertura finanziaria del progetto è definita come di seguito:

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	ACCERTAMENTO
4020100	E.4.02.01.01.001	2024/2026	900/16	€ 480.000,00	Acc. 212/2024

E il restante importo di €. 20.000,00 è finanziato mediante fondi propri comunali nel 2024 mediante l'applicazione di avanzo vincolato formalmente dall'ente. Il totale complessivo del progetto risulta quindi pari ad €. 500.000,00;

Ritenuto il progetto di variante tecnica suppletiva con aumento di spesa in questione meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs 31/03/2023 n. 36 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e smi;

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto è meritevole di approvazione in coerenza con le indicazioni dell'Amministrazione;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

Rilevato che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il parere favorevole;

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di dichiarare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2. Di approvare** il progetto di variante tecnica suppletiva con aumento di spesa per lavori di realizzazione di nuova struttura da adibire ad asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni nel Comune di Artogne -

Intervento di cui al D.M. 78/2024 - PNRR – M4 C1-I1.1. CUP: C45E24000100006 – CIG: B31536671B, presentato dallo studio professionale LAP Architettura s.r.l. s.t.p. con sede legale in Via Strinella n.16 – 67100 L’Aquila (AQ) – P.Iva/C.F.: 02113610667 nella figura del tecnico progettista/DL Ing. Simone Esposito in data 26/06/2025 prot. n. 6415 composto dai documenti indicati in premessa dai quali si evidenzia una spesa complessiva di **€ 500.000,00** suddivisa secondo il seguente quadro economico comparativo dell’opera:

	Q.E. ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. INCARICO COLLAUDO	Q.E. VARIANTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 382.156,38			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.164,60	€ 372.164,60	€ 372.164,60	€ 372.164,60
Variante suppletiva - Lavori				€ 9.876,99
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 10,13%		€ 37.700,27	€ 37.700,27	€ 38.700,81
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 334.464,33	€ 334.464,33	€ 343.340,78
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.991,78	€ 9.991,78	€ 9.991,78	€ 9.991,78
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO				
IMPORTO CONTRATTO		€ 344.456,11	€ 344.456,11	€ 353.332,56
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 38.215,64	€ 34.445,61	€ 34.445,61	€ 35.333,26
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, direzione lavori, CRE, AQE)	€ 46.312,50	€ 46.312,50	€ 46.312,50	€ 46.312,50
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 1.852,50	€ 1.852,50	€ 1.852,50	€ 1.852,50
Iva su spese tecniche	€ 10.596,30	€ 10.596,30	€ 10.596,30	€ 10.596,30
incarico GEOLOGO	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00
Iva su spese tecniche	€ 983,84	€ 983,84	€ 983,84	€ 983,84
incarico COLLAUDO STATICO	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Oneri previdenziali (CASSA 4%)	€ 108,00	€ 108,00	€ 100,00	€ 100,00
Iva su spese tecniche	€ 617,76	€ 617,76	€ 572,00	€ 572,00
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Attestato di Prestazione Energetica APE (comprese spese iva e cassa previdenziale)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
SPESE TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 7.643,13	€ 7.643,13	€ 7.643,13	€ 7.840,67
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
SPESE CONTRIBUTO GARA ANAC (Delibera n.610 del 19/12/2023)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 241,95	€ 41.712,26	€ 41.966,02	€ 32.004,38
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.843,62	€ 155.543,90	€ 155.543,90	€ 146.667,44
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

3. **Di dare atto che** l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a **€ 500.000,00** il quale trova copertura finanziaria come da specchio riepilogativo seguente:

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	ACCERTAMENTO
-------------------------------------	----------------------	------	-----	---------	--------------

4020100	E.4.02.01.01.001	2024/2026	900/16	€.480.000,00	Acc. 212/2024
---------	------------------	-----------	--------	--------------	---------------

E il restante importo di €. 20.000,00 è finanziato mediante fondi propri comunali nel 2024 mediante l'applicazione di avanzo vincolato formalmente dall'ente. Il totale complessivo del progetto risulta quindi pari ad €. 500.000,00;

4. **Di dichiarare** la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera ai sensi del DPR N.327 del 08/06/2001 e ai sensi dell'art. 9 lett. 1b della L.R. N. 3 del 04/03/2009;

5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale
(Dott. Bruno Cassio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Articoli 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Li, _____

Il responsabile della Pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
 divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Li, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Bruno Cassio)