



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)

Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



ORIGINALE

☐ COPIA

☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. **027** Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO (CUP MASTER I18H22000420002 - CUP DERIVATO I12B23001330002 - CIG B68A4560CB).
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELLE OPERE.

L'anno **2026** il giorno **tedici** del mese di **ottobre (13.10.2026)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- a seguito delle forti precipitazioni accorse nella serata del 28.08.2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico;
- il torrente Vallaro risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale;
- durante i mesi di luglio e agosto dell'anno 2023 le continue piogge intercorse hanno comportato nuove esondazioni, con conseguenti ulteriori lavori e disagi sia nella porzione a valle del torrente che nella parte alta in località baite Paghera;
- sono stati conclusi in data 19.12.2024 i lavori di "Regimazione idraulica torrente Vallaro lotti n. 1 e 2" da parte del Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Vione (BS), finanziati mediante D.G.R. n. XI/3671 del 13.10.2020 per un importo complessivo di Euro 1.400.000,00;
- sono in corso di completamento i lavori di "Stabilizzazione del dissesto lungo il versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro (CUP I18H22000420002)" da parte della Ditta Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in Sonico (BS), finanziati mediante D.G.R. n. XI/6273 del 11.04.2022 per un importo complessivo di Euro 1.180.000,00;

VISTI e richiamati i seguenti atti:

- la D.G.R. n. XII/1341 del 13.11.2023 avente ad oggetto: "Piano Lombardia (L.R. 9/2020) - Programma 2023/2025 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, presa d'atto della disponibilità finanziaria del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e stanziamento del cofinanziamento regionale. Aggiornamento dello schema di disposizioni tecnico amministrative e di relazione acclarante", che ha approvato il programma degli interventi tra cui l'integrazione al finanziamento degli "Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro" in Comune di Vione (BS) per un importo di Euro 1.725.000,00;
- le disposizioni tecnico - amministrative inoltrate da Regione Lombardia, nel quale vengono riportate le linee guida per l'attuazione degli interventi finanziati;
- la comunicazione prot. n. 3945 del 16.11.2023 con la quale il Comune di Vione ha accettato il ruolo di "ente attuatore" dell'intervento summenzionato destinatario di contributo;
- il Decreto del Dirigente della Struttura attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale n. 18859 del 23 novembre 2023 avente ad oggetto "DGR XII/1341 del 13 novembre 2023 - Piano Lombardia (L.R. 9/2020): Programma 2023/2025 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio - "Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro in Comune di Vione (BS)" - Impegno pluriennale del finanziamento e liquidazione del primo acconto a favore del Comune di Vione (BS)";

DATO ATTO che, con il summenzionato Decreto, il Comune di Vione è stato confermato ente attuatore per l'intervento in oggetto;

VISTA la propria determinazione n. 35 del 21.11.2023 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, relativamente all'intervento oggettivato, il Geom. Testini Stefania;

RICHIAMATA la successiva propria determinazione n. 44 in data 29.12.2023 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione/contabilizzazione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza degli interventi in oggetto allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Via Premia n. 7 a Vione (BS);

RICHIAMATA quindi la determinazione di conclusione positiva, con prescrizioni, della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 25.02.2025, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, per l'approvazione del progetto esecutivo degli "Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della valle Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro";

VISTO e richiamato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, depositato dal professionista incaricato in data 18.01.2025 al prot. n. 208 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 08.03.2025, comportante un importo complessivo di Euro 1.725.000,00 di cui Euro 987.393,91 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad Euro 20.678,56) ed Euro 737.606,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera;

RICHIAMATA quindi la propria determinazione a contrarre n. 003 in data 12.03.2025 di indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice;

ATTESO CHE la procedura di gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica;

VERIFICATO che con nota in data 11.06.2025 prot. n. 2287 la CUC ha comunicato la conclusione delle operazioni di gara ed ha trasmesso la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 113 del 11.06.2025 di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione in favore della Ditta PACCANI COSTRUZIONI S.R.L. con sede ad Ardesio (BG) - Via Valzella n. 8 - C.F./P.I. 04265630162, completa di tutta la documentazione di gara;

RICHIAMATA quindi la propria determinazione n. 007 in data 12.06.2025 di presa d'atto della sopracitata nota della Centrale Unica di Committenza, asseverata al protocollo comunale n. 4672 del 11.06.2025, e di aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L. con sede ad Ardesio (BG) - Via Valzella n. 8 - C.F./P.I. 04265630162**, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 14,534% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 846.891,50 (compresi Euro 20.678,56 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi Euro 1.033.207,63;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 02.07.2025, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dallo stesso, dalla Ditta appaltatrice e dal R.U.P.;

VISTO il contratto d'appalto rep. 901 in data 25.07.2025, registrato presso l'ufficio delle entrate di Brescia - Serie 1T Numero 39445 del 26.07.2025;

RICHIAMATE inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 010 in data 17.07.2025 di liquidazione della somma di Euro **169.378,30** (20% dell'importo contrattuale) oltre IVA 22% per un totale di Euro **206.641,53**, relativa all'anticipazione del 20% del prezzo di contratto per le opere oggettivate in favore della Ditta **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede ad Ardesio (BG) - Via Valzella n. 8 - C.F./P.I. 04265630162;
- n. 015 del 19.08.2025 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 01.08.2025), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 256.512,98, e liquidato alla Ditta appaltatrice **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 1 per un importo di netti Euro **203.900,00** oltre IVA al 22%;
- n. 023 del 15.10.2025 con la quale è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 10.10.2025), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 517.232,26, e liquidato alla Ditta appaltatrice **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 2 per un importo di netti Euro **207.200,00** oltre IVA al 22%;
- n. 015 del 02.07.2026 con la quale è stato approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 30.06.2026), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 772.461,26, e liquidato alla Ditta appaltatrice **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 3 per un importo di netti Euro **203.000,00** oltre IVA al 22%;
- n. 022 del 08.09.2026 con la quale è stato approvato il quarto stato di avanzamento dei lavori (eseguiti a tutto il 19.08.2026), da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 841.524,43, e liquidato alla Ditta appaltatrice **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** il certificato di pagamento n. 4 per un importo di netti Euro **54.900,00** oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito dell'evento alluvionale che ha interessato il territorio comunale di Vione in data 20 agosto 2026, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità si rende necessario introdurre le modifiche di seguito elencate:

- provvedere all'immediata liberazione della briglia a fessura, rimuovendo il materiale che ne impedisce o limita la corretta funzionalità;
- procedere alla movimentazione del materiale accumulatosi nella vasca/piazza di deposito, con spostamento e sistemazione del materiale nelle aree adiacenti e destinate a tale scopo, evitando accumuli che possano compromettere il regolare deflusso delle acque o la funzionalità delle opere esistenti;
- ripristino di alcune porzioni delle opere danneggiate dall'evento alluvionale, in quanto non ancora interamente completate e funzionali;
- di non procedere alla realizzazione di alcune opere di completamento, come la staccionata in sommità alla briglia e l'inerbimento dell'area, al fine di provvedere all'asportazione della maggior quantità di materiale possibile dalla vasca;

come meglio dettagliate ed elencate nella relazione tecnica allegata al progetto di variante a firma del Direttore dei Lavori;

VISTO quindi il progetto di variante degli "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO" - CUP MASTER I18H22000420002 - CUP DERIVATO I12B23001330002 - CIG B68A4560CB, a firma dell'Ing. Pedrotti Paolo dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati e depositato al protocollo comunale n. 3566 in data 08.10.2026, composto dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici:

- Relazione tecnico-illustrativa di variante;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro economico di variante;
- Quadro comparativo di confronto;
- Atto di sottomissione;

RICHIAMATO quindi l'art. 120 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che testualmente recitano:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: ... omissis ...

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: ... omissis ...

2. gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; ... omissis ...

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice ... omissis ...";

PRESO ATTO che la perizia di variante è motivata dalla necessità di procedere in tempi brevi al ripristino della funzionalità delle opere danneggiate dall'evento alluvionale del 20 agosto 2026 e al completamento delle medesime, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità della frazione di Stadolina da ulteriori eventi analoghi;

DATO ATTO che:

- le opere in variante sono, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), punto 2, e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;
- sulla base dei dati economici riportati nella perizia, la variazione netta rispetto al contratto ammonta a Euro 137.066,56, a fronte di un importo contrattuale di Euro 846.891,50, con incidenza percentuale pari al 16,18%; tali valori risultano pertanto ampiamente contenuti entro i limiti previsti dalla predetta normativa (50%);

VISTO quindi il nuovo quadro economico generale dell'opera dal quale si deduce che le opere in variante comportano oneri aggiuntivi all'importo di contratto e che gli stessi sono ricompresi tra le somme a disposizione del quadro economico generale dell'opera;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1, comma 3, della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il Decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.02.2026, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 147-bis e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico e l'atto di sottomissione, nonché gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia suppletiva di variante depositata dalla Direzione Lavori al protocollo n. 3566 in data 08.10.2026, relativa agli **"INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO"** - CUP MASTER I18H22000420002 - CUP DERIVATO I12B23001330002 - CIG B68A4560CB;
- 2) AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'impresa già aggiudicataria dell'appalto principale Ditta **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede ad Ardesio (BG) - Via Valzella n. 8 - C.F./P.I. 04265630162, alle medesime condizioni contrattuali;
- 3) DARE ATTO** che il nuovo quadro economico generale dell'opera è il seguente:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
1) Importo opere	€ 966.715,35	€ 966.715,35	€ 1.127.208,33
Ribasso d'asta - 14,534%		-€ 140.502,41	-€ 163.828,46
2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.678,56	€ 20.678,56	€ 20.678,56
Totale a base d'asta	€ 987.393,91	€ 846.891,50	€ 984.058,43
Importo netto Perizia			137.166,93 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
3) I.V.A. al 22% su opere a)	€ 217.226,66	€ 186.316,13	€ 216.492,85
4) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e rilievi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
5) CNPAIA su spese tecniche 4%-5%	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.490,00
6) I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 13.728,00	€ 13.728,00	€ 13.747,80
7) Spese tecniche per redazione perizia di variante e suppletiva (compreso CNPAIA 4%-5% e I.V.A. 22%)	-	-	€ 6.353,15
8) Campagne geologiche e geognostiche per verifiche di stabilità del versante vista la presenza di strato argillo-limoso	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
9) I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche 22%	€ 6.600,00	€ 6.600,00	-
10) Incarico per la progettazione sistema monitoraggio e allerta frana e supporto geologico	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
11) Spese tecniche per collaudo statico	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 7.359,18
12) Spese tecniche per supporto al RUP	-	-	€ 11.216,70
13) Realizzazione sistema di monitoraggio e allerta frana provvisorio e definitivo	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
14) Opere di somma urgenza baite Paghera	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
15) Spese tecniche per piano generale e piano di monitoraggio gestione rischio	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
16) Incentivo per funzioni tecniche - art. 45, commi 3 e 5 del Codice	€ 19.747,88	€ 19.747,88	€ 22.957,74
17) Spese CUC	€ 4.936,97	€ 4.936,97	-
18) Contributi gara e ANAC (35,00+35,00+410,00)	€ 1.000,00	€ 480,00	€ 480,00
19) Indennizzi per occupazione, acquisizione e frazionamento aree	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00
20) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 3.466,58	€ 175.399,52	€ 14.344,15
Totale somme a disposizione	€ 737.606,09	€ 878.108,50	€ 740.941,57
TOTALE GENERALE	€ 1.725.000,00	€ 1.725.000,00	€ 1.725.000,00

- 4) **SUB-IMPEGNARE** in favore dell'aggiudicataria Ditta **PACCANI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede ad Ardesio (BG) per le lavorazioni aggiuntive, la somma di netti Euro 137.166,93 (Euro 984.058,43 – Euro 846.891,50) oltre IVA 22% e, pertanto, per un totale di complessivi **Euro 167.343,65** mediante imputazione al Capitolo **20906071** - Cod. bilancio **09.02-2.02.02.02.002** - Impegno n. 129/2025;
- 5) **RICONOSCERE E SUB-IMPEGNARE** in favore dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Vione (BS):
- per le prestazioni professionali di redazione e direzione lavori delle opere in variante, l'importo di Euro 5.000,00 oltre C.I. (4%-5%) ed IVA 22%, per un importo complessivo lordo di **Euro 6.353,15** mediante imputazione al Capitolo **20906071** - Cod. bilancio **09.02-2.02.02.02.002** - Impegno n. 129/2025;
 - per integrazione del C.I. 5% in luogo del 4%, sulla quota parte di spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, erroneamente non applicato nella determinazione di affidamento, per l'importo di **Euro 109,80** mediante imputazione al Capitolo **20906071** - Cod. bilancio **09.02-2.02.02.02.002** - Impegno n. 129/2025;
- 6) **SUB-IMPEGNARE** l'ulteriore somma di complessivi **Euro 3.209,86** per l'accantonamento degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. mediante imputazione al Capitolo **20906071** - Cod. bilancio **09.02-2.02.02.02.002** - Impegno n. 129/2025;
- 7) **SUB-IMPEGNARE** l'ulteriore somma di complessivi **Euro 20.000,00** relativa ai maggiori indennizzi per occupazione, acquisizione e frazionamento delle aree mediante imputazione al Capitolo **20906071** - Cod. bilancio **09.02-2.02.02.02.002** - Impegno n. 129/2025;
- 8) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 9) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 10) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

11) ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Stefania Testini)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Geom. Denis Faustini)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, lì 13.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

Angela Chiappini



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio	FPV	Esercizio
129/25 sub. 5	13.10.2026	€ 167.343,65	09.02-2.02.02.02.002	X	2026
129/25 sub. 6	13.10.2026	€ 6.462,95	09.02-2.02.02.02.002	X	2026
129/25 sub. 7	13.10.2026	€ 3.209,86	09.02-2.02.02.02.002	X	2026
129/25 sub. 8	13.10.2026	€ 20.000,00	09.02-2.02.02.02.002	X	2026

Vione, lì 13.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

Angela Chiappini



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.vione.bs.it

Vione, ...

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO