

**PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATIVA n.3**

**Progetto-definitivo esecutivo lavori di realizzazione itinerario tematico Pineta-Croce del Papa-Centro storico-Colonia A. Ferrari-Pineta con recupero di fabbricati di interesse storico e creazione di museo diffuso in Comune di Cevo**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IMPRESA: Ditta Fratelli Pedrazzi snc di Pedrazzi Cesare e Tiziana  
Santicolo di Corteno Golgi (BS), Via Giuseppe Garibaldi, n. 108

IMPORTO LAVORI A BASE DI ASTA: Euro 525.000,00 oltre a 5.000,00 Euro per oneri sicurezza  
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro 5.000,00  
IMPORTO NETTO DEI LAVORI AL RIBASSO D'ASTA: Euro 519.225,00  
CONTRATTO stipulato in data 21.08.2012 rep. 13 registrato a Breno in data 30.08.2012 al n.197  
PROGETTO APPROVATO con determinazione dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n. 05/CV in data 18.06.2012  
DIREZIONE LAVORI : Dott. Ing. Gian Battista Pasquini  
DIRETTORE DI CANTIERE: Geom. Cesare Pedrazzi

Cedegolo: 7 Gennaio 2014

Doc. 006/CEV-VAR.3

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento

L'impresa



Premesso:

- che con determinazione del responsabile del servizio LL.PP. n.06/012 del 20.06.2012 veniva approvata la lettera di invito con i relativi allegati, mediante procedura negoziata e si disponeva l'invio della stessa a sedici ditte edili;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. 09/012 del Responsabile del Servizio Tecnico in data 17.07.2012 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta F.lli Pedrazzi s.n.c. di Pedrazzi Cesare e Tiziana, corrente in via Garibaldi n.108 Corteno Golgi (BS) con un ribasso del 1,10 % sul prezzo a base d'asta.

- che la consegna lavori è avvenuta il giorno 21 agosto 2012 come da verbale in pari data;

- che si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto con rep. nr. 13 del 21.08.2012 registrato a Breno il 30.08.2012 al n°197 vol.1, per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di Euro 519.225,00 cui va aggiunto l'importo di Euro 5.000,00 dovuto agli oneri per sicurezza, per un totale contrattuale di Euro 524.225,00.

- che con atto di determinazione n.02/2013 in data 08.02.2013 si approvava la prima perizia di variante;

- che con delibera della giunta dell'unione dei Comuni della Valsaviore n°24 del 12.07.2013 si approvava la seconda perizia di variante;

Tenuto conto:

- che durante l'esecuzione dei lavori si e' riscontrata la necessita' di integrare in alcune parti il progetto originario per i problemi dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione per i quali e' stata redatta, dalla Direzione dei Lavori, una terza perizia modificativa, di cui il presente atto e' parte integrante;

- che tale perizia e' stata sottoposta ad approvazione

- che vi è un maggior importo per le opere rispetto a quanto contrattualmente stabilito, come riportato nel quadro di raffronto per il quale si è fatto ricorso ad economie sulle somme a disposizione per tramite autorizzazione del RUP

Ciò premesso la sottoscritta Impresa F.lli Pedrazzi s.n.c., corrente in via Garibaldi 108 Corteno Golgi (BS), presa visione della perizia suddetta,

#### DICHIARA E SI OBBLIGA

1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale, e per quanto diverso di accettare i nuovi prezzi concordati;

2) di portare a termine i lavori sopraindicati entro il periodo concordato nel contratto e nel relativo capitolato speciale d'appalto con l'aggiunta di 20 gg;

3) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in perizia;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa F.lli Pedrazzi s.n.c.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa e diventerà esecutivo per l'Amministrazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Cedegolo, 7 Gennaio 2014

La Direzione dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

