



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

N. 038 del Registro delle Determinazioni

- ☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DELL'ASTA DEL F. OGLIO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA CUP MASTER G98H22000440002." LOTTO N. 2 - CUP. G68H22000510002 - CIG B075E4F335. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ED ECONOMICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

Ponte di Legno, 20/02/2026

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, ed approvato il regolamento per il suo funzionamento;

PREMESSO che i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità gli interi abitati dell'Unione;

RICHIAMATA la D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022;

CONSIDERATO che con la summenzionata d.g.r. 6273/2022 questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 2.500.000,00 per l'esecuzione ei lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del f. Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica";

PRESO ATTO che i lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica" sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- ✓ la propria determinazione n. 153 del 11/08/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati "LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTO N. 2, in favore dell'A.T.P. MULTIPROJECT ENGINEERING SRL (MANDATARIA) con sede in Via della Musia n. 32 – 25135 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 02655910988 – GEO.TE.C. (MANDANTE), con sede in Via Albera n. 3 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), C.F. e P.IVA 01638470987;
- ✓ la propria determinazione a contrarre n. 028 del 01/02/2024 con la quale si è indetto gare d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D.lgs. n.36/2023, mediante procedure negoziate previa indagine di mercato degli operatori da invitare, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTI N. 1-2-3;
- ✓ la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 03 del 01/02/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo (primo stralcio) relativo ai lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA". CUP MASTER G98H22000440002. LOTTO N. 2 CUP. G28H22000480002" a firma dell'ing. Paolo Francesco Bertoni dall'A.T.P. MULTIPROJECT ENGINEERING SRL – GEO.TE.C, comportante una una spesa complessiva di Euro 615.000,00, di cui Euro 457.822,00 per opere ed Euro 157.178,00 per somme a disposizione;
- ✓ la propria determinazione n. 67 del 03/04/2024 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Roma, 101 – cap 24010 Olmo al Brembo P.Iva 01959160167, che ha presentato la migliore offerta a fronte di un ribasso del 18,660% pertanto per un importo complessivo di Euro 374.620,55 oltre all'I.V.A., incluso gli oneri per la sicurezza ed escluso il valore del materiale (non soggetto a ribasso);
- ✓ la propria determinazione n. 108 del 18/06/2024 con la quale è stato autorizzato alla ditta Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG8 in favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede Legale in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS) Piva. C.F:10583930960, parte delle opere della categoria prevalente OG8 per l'importo di Euro 183.564,07 compreso oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. nella misura di legge;
- ✓ il contratto d'appalto REP. 66 sottoscritto in data 13/06/2024 da parte della Ditta appaltatrice e dal Responsabile di progetto
- ✓ il verbale di consegna dei lavori sottoscritto sotto riserva di legge in data 28 Maggio 2024 dalla ditta appaltatrice e dalla D.L
- ✓ la propria determinazione n. 066 del 25/03/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/03/2025 e depositati in atti, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 21/03/2025 inerente i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dall'operatore economico REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di netti Euro 214.300,00 oltre all'I.V.A. a norma di legge
- ✓ la propria determinazione n. 128 del 25/06/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 31/05/2025 per un importo netto di Euro 100.100,00 oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi Euro 122.122,00;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono emerse alcune circostanze impreviste alle previsioni originarie del progetto approvato, dovute in particolare ad esigenze tecniche di esecuzione;

- La Stazione Appaltante ha richiesto alla D.L. e ditta appaltatrice, di eseguire una serie di opere non previste in progetto in quanto la situazione lungo l'asta fluviale è peggiorata a seguito delle calamità naturali verificatesi durante l'anno 2025;
- per il recepimento di tali necessarie modificazioni progettuali, la Direzione Lavori nella persona del tecnico Ing. Bertoni Paolo dello studio Multiproject engineering S.r.l., di concerto con il RUP, ha ritenuto necessario predisporre una perizia di variante suppletiva e di variante comprendente le diverse opere, meglio specificate negli elaborati tecnici, depositata in data 21/08/2025;

RILEVATO, dall'esame degli elaborati di cui alla perizia di variante, che prevede in termini economici e contabili dovuti alle minori e maggiori opere da eseguirsi, un **aumento dell'importo** delle opere di netti **Euro 79.101,49** rispetto all'importo contrattuale originario, già ribassato del 18,66 % offerto in sede di gara;

DATO ATTO che in data 02/10/2025 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge 241/90. per l'approvazione perizia di variante tecnica ed economica relativa ai lavori in oggetto ed è stato contestualmente richiesto alla direzione Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia (ente finanziatore delle opere) il riutilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara per l'esecuzione delle opere;

VISTA la determinazione di conclusione positiva del procedimento autorizzativo/ autorizzazione mediante istituto della conferenza dei servizi tenutasi in data 18/02/2026 e il relativo verbale della seduta svoltasi in pari data;

DATO ATTO che Regione Lombardia di concerto con l'autorità idraulica UTR di Brescia ha richiesto alla stazione appaltante la realizzazione dell'intervento n. 1 in loc. Valsozzine consistente nella realizzazione di un argine a protezione dell'area attrezzata per un costo complessivo di Euro 20.445,63 oltre iva per n totale lordo di 24.943,67;

VALUTATA la necessità di provvedere anche all'intervento summenzionato, che comporta una spesa complessiva di Euro 24.943,67, non disponibile nel quadro economico di variante in quanto le somme a disposizione risultano utilizzate per altre lavorazioni indifferibili ed urgenti;

VISTO che il Comune di Ponte di Legno si è dichiarato disponibile al finanziamento dell'intervento richiesto n. 1 in loc. Val Sozzine per l'intero importo complessivo di Euro 24.943,67;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico delle opere a seguito dell'approvazione della perizia tecnica e di variante da parte di Regione Lombardia e UTR di Brescia (organo di polizia idraulica) risulta il seguente:

OPERE FINANZATE DA REGIONE LOMBARDIA				
A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	
lavorazioni soggette a ribasso	€ 445.881,28	€ 362.679,83	€	441.252,31
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.190,91	€ 17.190,91	€	20.071,62
Valorizzazione materiale scavato a scomputo	-€ 5.250,19	-€ 5.250,19	-€	7.601,89
Sommano	€ 457.822,00	€ 374.620,55	€	453.722,04

B) somme a disposizione:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	
B1) Iva su lavori 22%	€ 100.720,84	€ 82.416,52	€	99.818,85
B2) Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza	€ 31.139,13	€ 31.139,13	€	31.139,13
B3) cassa previdenziale su spese tecniche	€ 1.245,57	€ 1.245,57	€	1.245,57
B4) Iva su spese tecniche 22%	€ 7.124,63	€ 7.124,63	€	7.124,63
B5) Spese tecniche PERIZIA DI VARIANTE			€	8.081,83
B6) cassa previdenziale su spese tecniche perizia			€	323,27
B7) Iva su spese tecniche perizia 22%			€	1.849,12
B8) Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.156,44	€ 9.156,44	€	9.074,44
B9) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€	250,00
B10) Spese gestione appalto CUC	€ 2.289,11	€ 2.289,11	€	2.289,11
B11) imprevisti, compensazioni ambientali, approfondimenti di indagine e collaudi	€ 5.252,28	€ 106.758,05	€	82,01
Sommano	€ 157.178,00	€ 240.379,45	€	161.277,96

TOTALE:	€ 615.000,00	€ 615.000,00	€ 615.000,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

OPERE FINANZATE DA COMUNE DI PONTE DI LEGNO - INTERVENTO 1 - ARGINE VAL SOZZINE				
A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	
lavorazioni soggette a ribasso			€	20.445,63
IVA 22%			€	4.498,04
Sommano	€ -	€ -	€	24.943,67

ACCERTATO che la Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera di che trattasi, prevede opere migliorative ed in aumento da realizzarsi per un importo netto di Euro – 79.101,49 oltre I.V.A. 22% pari a lordi Euro 96.503,81, precisando pertanto che vi è utilizzo di ulteriore risorse economiche derivanti dal ribasso di gara;

ACCERTATO inoltre che i lavori di realizzazione dell'argine in loc. Val Sozzine per un importo complessivo di Euro 24.943,67 inclusi nella variante in oggetto saranno interamente finanziati dal Comune di Ponte di Legno;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con cui la ditta appaltatrice REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. si impegna e dichiara:

- di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, di cui alla sopra citata variante, alle stesse condizioni e patti contenuti nel contratto principale, del C.S.A. nonché agli ulteriori nuovi prezzi concordati;
- di eseguire gli anzidetti lavori migliorativi e eseguire le opere previste come richiesto dalla stazione appaltante, nelle medesime tempistiche previste nel contratto generale;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 120 *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"* che testualmente recita al comma 1 lettera c): *"per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"*;

CONSIDERATO che le scelte progettuali adottate nella perizia di variante in approvazione non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto originario, non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, che vengono quindi salvaguardate;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. **di APPROVARE** la perizia di variante suppletiva n. 1 dei lavori, rassegnata in data 02/10/2025 per un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 99.547,12 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 121.447,49 comprensivo dell'intervento finanziato dal Comune di Ponte di Legno, già ribassato del 18,66% offerto in sede di gara, come da quadro economico di raffronto riportato in premessa;
2. **di AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'impresa già aggiudicataria dell'appalto principale REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Roma, 101 – cap 24010 Olmo al Brembo P. Iva 01959160167, alle stesse condizioni e patti contenuti nel C.S.A., nel contratto principale, nonché ai nuovi prezzi concordati, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione.
3. **di IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026								
Missione	09	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	02	Capitolo	0001
Creditore	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.								
Codice fiscale	01959160167								
CIG/CUP	G28H22000480002 - B0751A717A								
Importo comp.	Euro 121.447,49					Importo al netto dell'IVA		Euro 99.547,12	

4. **di DARE ATTO** che la perizia di variante in aumento per l'importo totale lordi di Euro 121.447,49 comporta l'utilizzo delle economie disponibili nelle somme a disposizione dell'Amministrazione dell'Unione derivanti dal Quadro Economico per Euro lordi 96.503,81, mentre per Euro lordi 24.943,67 con fondi del Comune di Ponte di legno;

5. di **DEMANDARE** all'ufficio preposto l'invio di comunicazione al Comune di Ponte di Legno per la liquidazione del cofinanziamento delle opere oggettivate;
6. di **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
7. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

F. Gregorini

2505 RAM 3 5

2505 RAM 1 1

2505 RAM 1 1

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 20/02/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10413	20/02/2026	Euro 121.447,49	09012.02.0001	---	2026

Data 20/02/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **11 MAR. 2025** al **26 MAR. 2025**

Data **11 MAR. 2025**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.