



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 200
Data 16/06/2020

Oggetto :

CIG 79357861C7 - CUP J84J18000220004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 12/12/2018, come integrata con deliberazione della Giunta comunale. n. 41 del 06/03/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA" per l'importo complessivo di € 430.000,00, di cui €300.000,00 per lavori ed €130.000,00 per somme a disposizione;
- i lavori sono finanziati parzialmente da contributo regionale richiesto ai sensi del Decreto n. 7444 del 22 giugno 2017: "Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 - Prevenzione dei danni alle foreste;
- con propria determinazione n. 303 in data 31/07/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa BERTINI AOSTA S.R.L. (Località Mure - Issogne - AO) con il ribasso del 22,258% sull'importo a base d'asta e per l'importo contrattuale di € 235.896,96, comprensivo di € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre IVA (22%);
- con contratto n. 900 di Rep. del Segretario generale in data 13/09/2019 l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la relazione nella quale il Direttore Lavori, Ing. Ghitti Raffaele, segnalava che solo a seguito della esecuzione delle operazioni di svaso dell'alveo del Torrente Rovinazza è stato possibile mettere compiutamente in luce la geometria delle briglie esistenti e la loro situazione in relazione all'attuale all'interramento e, conseguentemente, è necessario introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originarie del progetto approvato, quali:

- una migliore profilatura, conformazione e protezione complessiva dell'alveo nel tratto già previsto;
- l'estensione dell'intervento verso monte per un più corretto raccordo con l'alveo esistente;

ATTESO che il sottoscritto, condivise le motivazioni addotte e le opere proposte, nella sua qualità di RUP, con propria determinazione n. 57 in data 20/02/2020, autorizzava il direttore lavori a redigere la perizia;

VISTA la perizia di variante acquisita al protocollo comunale in data 20/02/2020, prot. n. 4957, costituita dai seguenti elaborati:

18-014_CM-V01-00_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRO ECONOMICO
18-014_DS-V01-00_PLANIMETRIA
18-014_DS-V02-00_PROFILI E SEZIONI
18-014_QC-V01-00_QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
18-014_RT-V01-00_RELAZIONE TECNICA
18-014_ATTO DI SOTTOMISSIONE

PRESO ATTO che la perizia comporta una maggiore spesa per lavori di €. 35.321,89, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 1.798,00 ed oltre Iva e che la maggior spesa per le prestazioni tecniche (€ 3.378,23 oltre contributi cassa ed oltre Iva) è già stata impegnata con la citata determinazione n. 57 in data 20/02/2020;

VISTO che l'appaltatore ha sottoscritto con la Direzione Lavori l'atto sottomissione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

RICONOSCIUTO:

- che il valore della modifica contrattuale è inferiore sia alle soglie fissate dell'art. 35 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.5, sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- che le variazioni progettuali previste in perizia sono ammesse ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) e 2, del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e successive modificazioni (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*);

VERIFICATO che la spesa di perizia trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera utilizzando le economie sulle somme a disposizione dell'amministrazione e il ribasso conseguito in sede di gara, cioè il risparmio accertato rispetto al quadro economico del progetto approvato che non aumenta nel suo importo complessivo;

VISTA anche l'autorizzazione rilasciata da Regione Lombardia (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) a seguito di istruttoria e verifica dell'ammissibilità della perizia a finanziamento nell'ambito del bando 8.3.01 PSR 2014-2020, acquisita al protocollo comunale con il n. 13300 in data 10/6/2020;

RITENUTI la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/04/2020 e le successive variazioni introdotte con deliberazione consiliare n. 10 del 22/04/2020, esecutive ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2020-2021-2022, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 13/05/2020 e modificati con successiva deliberazione n. 64 del 10/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 in data 12/02/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabilità e direzione del settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma della presente, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.5 del vigente regolamento comunale dei controlli interni,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante dei LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA costituita dagli elaborati sopra elencati, redatti dal direttore lavori, Ing. Ghitti Raffaele;
3. di precisare che la spesa di perizia trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera che non aumenta nel suo importo complessivo e con la presente approvazione assume i seguenti contenuti:

	PROGETTO Euro	VARIANTE Euro
LAVORI (compresi oneri della sicurezza)	300.000,00	271.218,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	66.000,00	59.668,15
Spese tecniche progetto, D.L.,sicurezza	35.000,00	26.500,00
Spese tecniche studi geologici	5.000,00	6.000,00
Collaudi	4.000,00	2.000,00
Contributo CPI 4%	1.560,00	1.140,00
Contributo CP geologi 2%	100,00	120,00
Iva su spese tecniche+CP	10.045,20	7.867,20
Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	6.000,00	6.900,00
Spese per informazione e pubblicità	200,00	200,00
Spese costituzione polizza fideiussoria	1.300,00	1.300,00
Contributo ANAC	225,00	225,00
Imprevisti ed arrotondamenti	569,80	360,80
Totale somme a disposizione	130.000,00	112.281,15
TOTALE GENERALE	430.000,00	383.500,00

4. di autorizzare l'impresa appaltatrice BERTINI AOSTA S.R.L. (Località Mure - Issogne - AO) ad eseguire i maggiori lavori previsti nella perizia;
5. di dare atto che per effetto della perizia il contratto stipulato con l'impresa subirà un incremento di €. 35.321,89, già al netto dello sconto offerto in sede di gara (22,258%) ed oltre

IVA e che l'importo complessivo del contratto ammonta quindi ad Euro 271,218,85 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA, ferme restando tutte le altre condizioni;

6. di rideterminare pertanto in aumento di € 43.092,71 l'impegno n. 22887 assunto in favore dell'impresa con la propria determinazione n. 303 in data 31/07/2019 sul capitolo n. 09012.02.1501-FPV "sistemazione idraulico forestale torrente Rovinazza" (CIG: 79357861C7);
7. di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
8. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei servizi finanziari per la prescritta attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dando atto che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 - all'Impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori
 - all'Ufficio Contratti per il contratto suppletivo
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione:
 - all'albo pretorio comunale on-line;
 - sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 -
9. di precisare infine che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
Marco Bianchi / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 200 del 16/06/2020

Oggetto: CIG 79357861C7 - CUP J84J18000220004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TORRENTE ROVINAZZA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 6 Regolamento comunale dei controlli interni)

Impegno	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Beneficiario	Importo
22887	2020	09012.02.1501	U.2.02.01.09.014	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA	BERTINI AOSTA SRL	43.092,71
22887	2019	09012.02.1501	U.2.02.01.09.014	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE ROVINAZZA	BERTINI AOSTA SRL	287.794,29

Totale (€) : € 330.887,00°

Accertamento	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Versante	Importo

Totale (€) : °

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/06/2020

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA