

# COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 24

data 23.03.2023

OGGETTO:

**APPROVAZIONE VARIANTE 2 IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO MUNICIPIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA" – CUP B69J22002700001 – CIG 92346366B3" ED INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI - CIG ZEB3638D6E**

### *Il Responsabile del Servizio*

#### **RICHIAMATI:**

- il decreto Sindacale n. 11 del 15.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2023 di approvazione del bilancio 2023-2025;
- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/11/1995 e n. 15 del 01/03/1996;
- il regolamento per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 27/11/2010 ed in particolare l'art. 11 e l'art. 13 comma 4.

#### **VISTI:**

- 1) il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- 2) la legge finanziaria per l'anno 2020 e triennio 2020-2022 - L. n°160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, la quale costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione, anche, dell'Ente Locale;
- 3) la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- 4) Il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;
- 5) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020e il successivo DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021);

**VISTO** l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**RILEVATO** altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 16 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di

recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022.

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022, con il quale è stato attribuito al Comune di Cimbergo un finanziamento pari ad € 84.168,33 per la realizzazione di interventi di cui in narrativa e previo rispetto delle previsioni indicate nel decreto medesimo;

**TENUTO CONTO CHE**, al superiore fine il Comune di Cimbergo ha deciso di candidare alla contribuzione predetta le seguenti opere: - messa in sicurezza del manto stradale di alcune vie comunali, mediante asfaltatura, che attualmente si trovano in stato di insicurezza tale da mettere in pericolo gli utenti trasniti su di esse, realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale in alcuni tratti di strade presenti nel territorio, manutenzioni varie presso l'edificio "Ostello" e realizzazione breve tratto di muratura nei pressi della sua ubicazione, sostituzione elementi dell'impianto di illuminazione pubblica comunale;

**CONSIDERATO CHE** al superiore fine, con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 28 del 11/05/2022 sono state affidate al Geom. Toscirì Paolo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Brescia al n. 5951, libero professionista, con studio in Cedegolo (BS), Via Nazionale n. 82, (codice fiscale TSCPLA70A26C417Q, partita IVA 03173400981), allo svolgimento delle prestazioni tecniche relative all'intervento (progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei limiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) subordinando tale affidamento formale dell'incarico professionale a seguito dell'approvazione del progetto da presentare alla Giunta Comunale. – CIG ZEB3638D6E;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10/05/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Lavori di messa in sicurezza strade, abbattimento barriere architettoniche presso municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica" CUP B69J22002700001, avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI	Importo
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		<b>68.489,39 €</b>
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>15.678,94 €</b>

<b>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>84.168,33 €</b>

**VISTA** la determinazione n. 32 del 13.05.2022 mediante la quale si aggiudicava in via definitiva i lavori "Lavori di messa in sicurezza strade, abbattimento barriere architettoniche presso municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica" alla ditta BIOS ASFALTI SRL, Via Caselle, 15 - 25081 Bedizzole (BS) - P.IVA 00640680989, che ha offerto il prezzo di € 66.575,55 (pari ad uno sconto percentuale pari ad € 1,50%) sui lavori soggetti a ribasso di € 67.589,39, oltre ad € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € 67.475,55 oltre a IVA di legge (al 10% su € 50.323,05 ed al 4% su € 16.252,50) – totale complessivo € 73.247,95 e si ridefiniva il quadro economico post aggiudicazione come segue:

A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €	50.323,05 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €	16.252,50 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		68.489,39 €	67.475,55 €
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente	Esente
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €	5.122,30 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €	650,10 €
	Ribasso d'asta (sconto 1,50%)		1.013,84 €
	Risparmio IVA 10% su ribasso		76,63 €
	Risparmio IVA 4% su ribasso		9,90 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		15.678,94 €	16.692,78 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>84.168,33 €</b>	<b>84.168,33</b>

**VISTA** la determinazione n. 124 del 31.12.2022 mediante la quale si approvava la perizia di variante modificativa dei lavori pervenuta in data 24/12/2022 Prot. n. 4052, trasmessa dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, senza modifica dell'importo netto contrattuale pari a € 67.475,55 (comprensivo di euro 900,00 per oneri della sicurezza) oltre ad IVA di legge del 10% e 4%;

**CONSIDERATO** che in fase di esecuzione dei lavori si è nuovamente riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni differenti rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e successiva variante in quanto per motivi di sicurezza stradale si deve provvedere alla sistemazione di alcuni pozzetti che, dato il pessimo stato di usura in cui versano, possono creare pericolo per i pedoni e gli automezzi di passaggio;

**CONSIDERATO** che si rende pertanto necessario approvare una variante in corso d'opera (senza modifica dell'importo di contratto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario ai sensi Art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTA** la perizia di variante 2 modificativa dei lavori pervenuta in data 23.03.2023 Prot. n. 763, trasmessa dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, senza modifica dell'importo netto contrattuale pari a € 67.475,55 (comprensivo di euro 900,00 per oneri della sicurezza) oltre ad IVA di legge del 10% e 4%, e composta dai seguenti elaborati di perizia:

- Proposta di Perizia di Variante
- Relazione di Perizia di Variante
- Atto di sottomissione
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo
- Verbale concordamento nuovi prezzi

**CONSIDERATO** che al fine della redazione della variante, si procede all'integrazione dell'incarico professionale affidato con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 28 del 11/05/2022 al Geom. Tosciri Paolo; tale importo pari a € 1.100,00 comprensivi di cassa ed iva è coperto all'interno del quadro economico dalle risultanze del ribasso offerto in sede di affidamento dei lavori di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che a seguito della sopra citata documentazione di variante l'importo dei lavori non subisce variazioni mentre a seguito della integrazione dell'importo di incarico progettuale vengono ridistribuite le somme a disposizione; pertanto il quadro economico dell'intervento risulta modificato come segue, senza modifica dell'importo complessivo dell'opera:

A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE E VARIANTE 1	VARIANTE 2
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €	50.323,05 €	50.323,05 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €	16.252,50 €	16.252,50 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €	900,00 €	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		<b>68.489,39 €</b>	<b>67.475,55 €</b>	<b>67.475,55 €</b>
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €	320,00 €	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente	Esente	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente	Esente	Esente
C.1.6	Integrazione spese tecniche per redazione variante (comprensivo di cassa ed iva)			1.100,00 €
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €	5.122,30 €	5.122,30 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €	650,10 €	650,10 €

Ribasso d'asta (sconto 1,50%)		1.013,84 €	- €
Risparmio IVA 10% su ribasso		76,63 €	- €
Risparmio IVA 4% su ribasso		9,90 €	- €
Imprevisti e arrotondamenti			0,38 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	15.678,94 €	16.692,78 €	16.692,78 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>84.168,33 €</b>	<b>84.168,33</b>	<b>84.168,33</b>

**DATO ATTO** che nella relazione suddetta il direttore dei lavori ha indicato le principali opere in variante di seguito indicate: sistemazione dei pozzetti, non esecuzione di opere di segnaletica, ridimensione delle opere di rifacimento dei corpi illuminanti;

**CONSIDERATO** che la ditta BIOS ASFALTI SRL ha sottoscritto la perizia di variante con all'interno l'indicazione delle voci in diminuzione ed in aumento rispetto al computo metrico estimativo del progetto approvato ed ha sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**CONSIDERATO** che a seguito della presentazione della perizia e dell'integrazione sulle spese tecniche il nuovo quadro economico non subisce variazioni nell'importo complessivo dell'opera;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni per l'approvazione della perizia modificativa di variante dei lavori in argomento, in quanto la necessità di modifica dei lavori è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili ed inoltre la modifica non altera la natura generale del contratto, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**RICONOSCIUTA** la competenza a proporre l'assunzione del provvedimento;

#### DETERMINA

- di approvare**, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Tosciri Paolo che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, così come da quadro economico riportato in premessa;
- di approvare** la documentazione di perizia, depositata agli atti, redatta dal Direttore dei Lavori;
- d'impegnare** a favore del professionista Geom. Tosciri Paolo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Brescia al n. 5951, libero professionista, con studio in Cedegolo (BS), Via Nazionale n. 82, (codice fiscale TSCPLA70A26C417Q, partita IVA 03173400981), la somma di € 1.100,00 (contributo previdenziale e IVA compresi), ad integrazione dell'incarico professionale affidato con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 28 del 11/05/2022 al fine della redazione della variante, imputando la spesa al capitolo 20150111 del bilancio 2023/2025 annualità 2023;
- di prendere atto** che il C.I.G. assegnato per il servizio suddetto risulta essere il seguente: ZEB3638D6E;
- di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, e art.151 comma 4 ed art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che:**
  - la spesa secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., viene imputata all'esercizio 2023 quando ne è prevista l'esigibilità;
  - in ottemperanza all'art.9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002.

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
7. **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei Lavori ed alla ditta appaltatrice per la sua piena conoscenza;
  8. **di dare inoltre atto che**, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011*) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  9. **di esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
  10. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di Cimbergo;
  11. **di trasmettere** la presente determinazione per opportuna conoscenza al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Cimbergo per 15 giorni consecutivi.



Il responsabile del servizio

Giacomo Bella

#### CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000

Data 23.03.2023



Il responsabile del servizio  
(Bella Giacomo)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESTA**

il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, dando inoltre attestazione del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.

Data 23.03.2023



Il responsabile del servizio

  
Giuseppe Bella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente verrà pubblicata all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cimbergo li 13 MAG. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

  
dott. Matteo Tonsi

**CIG: ZBE3A5E7B0**

