



**COMUNE DI MALEGNO**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>NUMERO SETTORE</b> | 93         |
| <b>DATA</b>           | 21/12/2020 |

**OGGETTO :**

**LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE  
N° 5 MALEGNO – BORNO  
SECONDO, TERZO E QUARTO LOTTO.  
CUP D74E19000300003 - CIG: 81697735F4  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

**LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N° 5 MALEGNO – BORNO  
SECONDO, TERZO E QUARTO LOTTO.**

**CUP D74E19000300003 - CIG: 81697735F4**

**Approvazione della perizia suppletiva modificativa**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati**

- Il decreto sindacale n. 4 del 28 maggio 2019, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio
- L'art. 163 comma 3 del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- Il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/05/2020;
- La deliberazione di G.C. n. 69 del 13/08/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni allo scopo emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Premesso che:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "Lavori di allargamento della strada provinciale n° 5 Malegno – Borno – in loc. Besseto/Pe – Pissoda e Barti'/ Campione – secondo, terzo e quarto lotto in attuazione dell'accordo di programma di cui al Decreto del presidente della provincia di Brescia n° 265 del 25.9.2018 CUP : D74E19000300003" dal quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 340.000,00, suddiviso in € 236.238,63 per opere ed oneri della sicurezza ed € 103.761,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con atto di determinazione dell'area tecnica n. 01 del 13 gennaio 2020 è stata indetta la gara al fine dell'individuazione della ditta per l'intervento di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- con atto di determinazione del servizio tecnico n 15 del 18 marzo 2020 è stata aggiudicata la gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Ditta BELINGHERI Cristoforo srl C.F. e P.I. 01633080161 con sede Via Monte Ferrante n° 5 a Colere (BG) (capogruppo ) e la Ditta L.C.P. funi s.r.l., C.F. e P.I.01804750980 con sede in via Faede n. 01 in Esine (BS) con assunzione degli impegni di spesa:
  - 102 /20 a favore della Belingheri Cristoforo srl per € 215.691,03;
  - 103/20 a favore di LCP Fini srl per € 33.797,04;
- in data 07.08.2020 rep. 4/2020, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori di cui in oggetto fiscalmente registrato il 11.08.2020;
- con delibera di Giunta Comunale n° 67 in data 13.08.2020 sono stati approvati gli accordi bonari per l'occupazione temporanea e permanente delle aree necessarie alla esecuzione dell'opera, provvedendo nel contempo all'assunzione di impegno di spesa per la somma di € 3.530,00

**Preso atto che** si ritiene necessario apportare alcune migliorie e modifiche all'intervento in corso riguardanti principalmente la necessità di migliorare l'accessibilità degli accessi privati interessati dall'allargamento nel tratto di Besseto – lotto due e di dare attuazione alla prescrizione della Comunità Montana di Valle Camonica in sede di emissione del Decreto 02 del 17.01.2020 circa la necessità di installare per il lotto 3 e 4 una rete di protezione in aderenza alla scarpata rocciosa di nuova formazione ecc. come meglio descritto nella relazione tecnica generale di perizia,

**Vista** la perizia di variante in data 17.12.2020 prodotta dall'Ing. Giorgi Gian Fedele e protocollata in data 18.12.2020 al n° 7738, redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art 106, la quale detta le modalità e le varianti

che si possono eseguire durante l'esecuzione dei lavori le quali comunque non devono alterare la natura generale del contratto;

**Rilevato** inoltre che, erroneamente, non si è preso atto di quanto concordato tra le due Imprese nel suddetto Atto di Raggruppamento temporaneo, in particolare nel contratto è stato convenuto che ad mettere fattura nei confronti del Comune sarebbe stata esclusivamente la Belingheri Cristoforo srl;

**Visto** il quadro economico generale di perizia dell'intervento di cui in oggetto:

| <b>descrizione</b>  | <b>importo</b>      |
|---|---------------------|
| Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo di perizia modificativa)   | € 271.201,20        |
| Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  | € 7.397,92          |
| Sommano   | € 278.599,12        |
| A dedurre ribasso d'asta offerto in sede di gara (13,87%)   | € 37.615,61         |
| LAVORI AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA  | € 240.983,51        |
| <b>Perizia lavori al netto del ribasso</b>  | <b>€ 36.485,09</b>  |
| <b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>  |                     |
| Per spese tecniche di progettazione e DL lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità ed opere connesse come da disciplinare ed impegno determina compreso IVA e Cassa Nazionale Impegno principale € 27.454,98+ perizia € 3.172,00 | € 30.626,98         |
| IVA 10% sui lavori  | € 53.016,37         |
| Collaudo statico compresa IVA e cassa Nazionale impegno con determina n° 69/2020  | € 1.141,92          |
| Espropri – accordi Bonari G.C.67 /2020  | € 3.530,00          |
| Spese per spostamento Palo ENEL DISTRIBUZIONE det. 12/2020  | € 3.854,25          |
| Spese per spostamento IP. Enel Sole det. 18/2020  | € 275,81            |
| Spese per spostamento linea telefonica det. 23/2020   | € 1.621,38          |
| Per Contributo Autorità ANAC  | € 225,00            |
| Compenso RUP art 113 d.Lgs 50/2016  | € 4.724,77          |
| Sommano   | <b>€ 99.016,49</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 340.000,00</b> |

**Vista** la documentazione tecnica che compone la documentazione di perizia:

- relazione tecnica generale e quadro economico
- stima dei lavori di perizia
- computo metrico estimativo
- quadro comparativi;
- quadro generale di perizia

**Preso atto** che l'importo di perizia per le opere, firmata dall'impresa senza riserve, prevede una spesa aggiuntiva di contratto pari di € 44.511,81 di cui 36.485,09 per opere e forniture ed € 8.026,72 per IVA al 22%;

**Visti** i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 50/2016;
- D.P.R. 05/10/2010 N. 207, per la parte in vigore;
- DM LL.PP. 145 del 19.04.2000;

**Verificata** la disponibilità finanziaria, al Titolo 2 Missione 10 Programma 5 macro 2, cap. 3489, bilancio 2020/2022, annualità 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**Dato atto che** si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

**Richiamato** il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”*;

**Dato atto che** l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2020 - 2021;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**Considerato** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** la documentazione di perizia dei “Lavori di allargamento della strada provinciale n° 5 Malegno – Borno – in loc. Besseto/Pe – Pissoda e Barti’/ Campione – secondo, terzo e quarto lotto in attuazione dell'accordo di programma di cui al Decreto del presidente della provincia di Brescia n° 265 del 25.9.2018 CUP : D74E19000300003”, depositata agli atti dell'ufficio tecnico, come da nuovo quadro economico allegato dalla quale si evidenzia una spesa aggiuntiva per lavori di perizia già al netto del ribasso offerto, € 44.511,81 di cui 36.485,09 per opere e forniture ed € 8.026,72 per IVA al 22%;

2. **di prendere atto** che il nuovo quadro economico generale dell'intervento è il seguente:

| descrizione  | importo             |
|--|---------------------|
| Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo di perizia modificativa)  | € 271.201,20        |
| Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   | € 7.397,92          |
| Sommano  | € 278.599,12        |
| A dedurre ribasso d'asta offerto in sede di gara (13,87%)  | € 37.615,61         |
| <b>LAVORI AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA</b>  | <b>€ 240.983,51</b> |
| <b>Perizia lavori al netto del ribasso</b>   | <b>€ 36.485,09</b>  |
| <b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>   |                     |
| Per spese tecniche di progettazione e DL lavori , coordinamento della sicurezza, contabilità ed opere connesse come da disciplinare ed impegno determina compreso IVA e Cassa Nazionale Impegno principale € 27.454,98+ perizia € 3.172,00 | € 30.626,98         |
| IVA 10% sui lavori   | € 53.016,37         |
| Collaudo statico compresa IVA e cassa Nazionale impegno con determina n° 69/2020   | € 1.141,92          |
| Espropri – accordi Bonari G.C.67 /2020   | € 3.530,00          |
| Spese per spostamento Palo ENEL DISTRIBUZIONE det. 12/2020   | € 3.854,25          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Spese per spostamento IP. Enel Sole det. 18/2020    | € 275,81            |
| Spese per spostamento linea telefonica det. 23/2020 | € 1.621,38          |
| Per Contributo Autorità ANAC                        | € 225,00            |
| Compenso RUP art 113 d.Lgs 50/2016                  | € 4.724,77          |
| Sommano   | <b>€ 99.016,49</b>  |
| TOTALE  | <b>€ 340.000,00</b> |

3. **di impegnare** a favore dell'impresa BELINGHERI Cristoforo srl C.F. e P.I. 01633080161 con sede Via Monte Ferrante n° 5 a Colere (BG) (capogruppo dell'associazione temporanea di imprese ) la ulteriore somma € 44.511,81 di cui 36.485,09 per opere e forniture ed € 8.026,72 per IVA al 22% imputando la stessa al Titolo 2 Missione 10 Programma 5 macro 2, cap. 3489, bilancio 2020/2022, annualità 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste per la perizia suppletiva dei lavori di: Lavori di allargamento della strada provinciale n° 5 Malegno – Borno – in loc. Besseto/Pe – Pissoda e Barti'/ Campione – secondo, terzo e quarto lotto in attuazione dell'accordo di programma di cui al Decreto del presidente della provincia di Brescia n° 265 del 25.9.2018 CUP : D74E19000300003”;

4. **di impegnare** inoltre a favore dell'Ing. Giorgi Gianfedele con sede a Malegno in Via Cava 1 c.f. GRG GFD 75°14 B149Y – e P.I. 02679450987 quale compenso per la redazione della perizia di variante la somma di € 3.172,00 di cui € 2.500,00 per prestazioni tecniche, € 100,00 per Inarcassa 4% ed € 572,00 Iva 22%, con imputazione al Titolo 2 Missione 10 Programma 5 macro 2, cap. 3489, bilancio 2020/2022, annualità 2020 ;

5. **di annullare** l'impegno n° 103/20 a favore della LCP Funi srl per € 33.797,04 e integrare contestualmente l'impegno 102/20 a favore della Belingheri Cristoforo srl per lo stesso importo, per le motivazioni citate in premessa;

6. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;

8. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Guido Furloni**

**Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE**

| <b>N.Imp./Acc.</b> | <b>Miss/progr/tit/macro/cap<br/>Tip/cat/tit/cap</b> | <b>Creditore/Debitore</b>    | <b>Esercizio</b> | <b>Importo</b>   |
|--------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| 523                | 10052.02.003489                                     | BELINGHERI<br>CRISTOFORO SRL | 2020             | <b>44.511,81</b> |
| 524                | 10052.02.003489                                     | GIORGI GIAN<br>FEDELE        | 2020             | <b>3.172,00</b>  |

**Osservazioni :**

Data Esecutività : 21/12/2020

**Il responsabile del servizio  
Finanziario**  
Guarinoni Rosanna

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 24/03/2021 al 08/04/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Guido Furloni

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, lì 24/03/2021

Il Segretario Comunale  
Avv. Carmen Modafferi