



ORIGINALE

**COMUNE di EDOLO**  
Provincia di Brescia  
**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

Determinazione n. 81 del 12/11/2021

n. Reg. Gen. 365

**Oggetto:** Opere di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo (BS). CUP G24J17000050004. Codice CIG 79656484AD. Esame ed approvazione seconda modifica al contratto durante il periodo di efficacia.

**Il Responsabile dell'Area**

**Premesso che:**

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2021-2023;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 31/12/2020 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario 2021;
- ✓ con decreto sindacale n. 10 del 01/07/2019 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ✓ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 42, del 11/04/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo, che prevede un costo complessivo di Euro 607.205,00;
- ✓ con determinazione della C.U.C. n. 65 del 02/07/2019 i lavori in argomento, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Piatti Silvio & C. di Piatti Brunone & C. S.n.c. con sede legale in Via Bocchetti n. 202 - 23010 Colorina (SO) C.F. e P.IVA 00488870148, che ha prodotto lo sconto percentuale del 25,01000% sull'importo a base di gara, determinando un prezzo globale dell'offerta pari ad Euro 347.387,49, composto da Euro 343.690,79 per lavori ed Euro 3.696,70 per oneri per la sicurezza di cui ad D.Lgs. 81/2008 e smi, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo dei lavori del 25,211184%;
- ✓ con propria determinazione n. 34 del 04/07/2019 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo e si è provveduto ad impegnare in favore della ditta Piatti Silvio & C. di Piatti Brunone & C. S.n.c. la somma complessiva di Euro 423.812,74 Iva compresa;

**Dato atto** che in data 08/07/2019 è stato redatto il certificato di consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

**Richiamato** il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 03/09/2019 rep. n. 8/2019, registrato in modalità informatica in stessa data al n. 12439 serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;

**Precisato che:**

- ▲ al finanziamento dell'opera in parola, che trova stanziamento al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2388.03, impegno 402.01 del Bilancio di Previsione 2021, si provvede in parte con fondi propri di bilancio ed in parte con contributo regionale a valere sul PSR 2014-2020 Operazione 8.3.01;
- ▲ la direzione lavori è stata affidata, con propria determinazione n. 31 del 28/06/2019, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G.G. Treboldi n. 77, C.F. e P.IVA 01810800985;

**Richiamata** la propria determinazione n. 39 del 24/06/2021 con la quale sono stati approvati gli atti, a firma del direttore dei lavori e sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, assunti al protocollo dell'Ente in data 08/06/2021 ai nrr. 5236 e 5237, inerenti la modifica al contratto durante il periodo di efficacia senza aumento di spesa delle opere di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo;

**Richiamate** altresì le proprie determinazioni n. 61 del 05/11/2020 e n. 69 del 06/10/2021 con le quali sono stati approvati rispettivamente il 1° ed il 2° SAL dei lavori in argomento;

**Dato atto** che a seguito di eventi meteorologici avversi, in data 16/08/2021 si è verificato uno smottamento di materiale dalla Val Finale che ha interessato le aree di cantiere danneggiando parzialmente le opere in corso di esecuzione;

**Evidenziato**, che a seguito di quanto sopra, il direttore lavori ha comunicato la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto che non alterano gli obiettivi e le caratteristiche degli interventi, ma si sono rese necessarie a causa dell'evento del 16/08/2021 che ha interessato le aree di cantiere;

**Considerato** che le modifiche proposte riguardano sostanzialmente soluzioni tecniche ingegneristiche necessarie al fine di ripristinare le aree di cantiere nonché la sezione idraulica della Val Finale compromessa dall'evento in parola;

**Dato atto** che la necessità di apportare modifiche al contratto è stata determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Ente;

**Verificato** che la modifica proposta:

- ^ non altera la natura generale del contratto;
- ^ non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
- ^ non è considerata sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ^ non comporta aumento dell'importo del contratto;
- ^ è conforme all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, convertito con modificazioni nella Legge 21/06/2017 n. 96, il quale testualmente recita: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni".*

**Dato atto** che il RUP ha autorizzato la modifica al contratto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo, proposta dal direttore lavori;

**Visti ed esaminati** gli atti, a firma del direttore dei lavori e sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, assunti al protocollo dell'Ente in data 11/11/2021 al nr. 10894, inerenti la seconda modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza aumento dell'importo contrattuale, delle opere di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegati alla stessa ma depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

**Evidenziato** che la modifica proposta non comporta aumento dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** pertanto provvedere in merito ed approvare la seconda modifica al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo;

**Considerato** che il quadro economico dell'intervento viene rideterminato come di seguito riportato:

Importo lavori	343.690,79
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.696,70
<i>Importo totale lavori (compreso oneri sicurezza)</i>	<i>347.387,49</i>
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
IVA 22% su importo totale lavori	76.425,25
Spese generali 2% su importo totale lavori (fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	9.264,90
Spese per informazione e pubblicità	200,00
Contributo ANAC	225,00
Spese funzionamento CUC 0,50% dei lavori	2.316,23
Spese per direzione lavori e c.r.e.	25.010,00
Spese di collaudo	5.004,87
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.851,52
Spese tecniche per redazione modifica al contratto durante il periodo di efficacia	5.075,20
Economie	129.444,54
<i>Importo totale somme a disposizione</i>	<i>259.817,51</i>
<b>Totale</b>	<b>607.205,00</b>

**Tenuto conto** che:

- ^ le spese tecniche inerenti la redazione della modifica al contratto durante il periodo di efficacia in parola, sono finanziabili mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- ^ l'importo delle spese tecniche, pari a complessivi Euro 5.075,20, trova imputazione al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2388.03 del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

**Dato atto** del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

**Acquisito**, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

**Richiamati:**

- ^ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ^ il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- ^ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

**D E T E R M I N A**

- di approvare** gli atti, a firma del direttore dei lavori e sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, assunti al protocollo dell'Ente in data 11/11/2021 al nr. 10894, inerenti la seconda modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza aumento dell'importo contrattuale, delle opere di sistemazione idraulico-forestale della Val Finale in Comune di Edolo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegati alla stessa ma depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- di impegnare**, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2388.03 del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo complessivo di Euro 5.075,20, cassa ed Iva incluse, in favore del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, quali spese tecniche inerenti la redazione della modifica al contratto durante il periodo di efficacia in parola;
- di dare atto** che il quadro economico dell'opera in argomento, a seguito dell'approvazione della modifica al contratto senza aumento dell'importo del contratto, viene rideterminato come di seguito riportato:

Importo lavori	343.690,79
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.696,70
<i>Importo totale lavori (compreso oneri sicurezza)</i>	<i>347.387,49</i>
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
IVA 22% su importo totale lavori	76.425,25
Spese generali 2% su importo totale lavori (fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	9.264,90
Spese per informazione e pubblicità	200,00
Contributo ANAC	225,00
Spese funzionamento CUC 0,50% dei lavori	2.316,23
Spese per direzione lavori e c.r.e.	25.010,00
Spese di collaudo	5.004,87
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.851,52
Spese tecniche per redazione modifica al contratto durante il periodo di efficacia	5.075,20
Economie	129.444,54
<i>Importo totale somme a disposizione</i>	<i>259.817,51</i>
<b>Totale</b>	<b>607.205,00</b>

- di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
- di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
- di dare atto** che chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 12/11/2021

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area  
Geom. Fabio Albertoni

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 12/11/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Chiara Conti

Addì, 12/11/2021



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area  
Geom. Fabio Albertoni

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

Codice	Cap. PEG n.	Impegno	Importo	CIG
09.02-2.02	2388.03	235.01.01	Euro 5.075,20	Z9528DD996

Addì, 26/11/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Chiara Conti

#### REFERATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, - 2 DIC. 2021



L'Esecutore Amministrativo  
Clara Parolar

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE