



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 177	OGGETTO : INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E REGOLARIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE COLLETTORE FOGNARIO DI VIA MILANO – CUP : G11D22000480004 - CIG: 992149008F - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICATIVA DI VARIANTE.
DATA 24/06/2024	
NUMERO SETTORIALE 85	

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** nel proprio ufficio

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 16/05/2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico al sottoscritto arch. Nicolini Francesco;

VISTE e richiamate:

- la determina.n. 364 del 10/12/2021 con la quale veniva affidato l'incarico di servizio tecnico per progettazione e attività connesse all'intervento di rifacimento scarico fognatura in via Milano all'Ing. Umberto Belfiore Mondoni, CF. BLFMRT77C26B149F, con studio in Darfo Boario Terme in corso Italia n. 55;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 20/12/2022 con cui veniva approvato il progetto definitivo degli interventi di ristrutturazione e regolarizzazione condotta di scarico delle acque bianche collettore fognario di via Milano, redatto dall'Ing. Umberto Belfiore Mondoni, CF. BLFMRT77C26B149F, con studio in Darfo Boario Terme in corso Italia n. 55, acclarato al prot. 6027 del 07/07/2022, che prevedeva una spesa complessiva di € 70.000,00, così suddivisa:

IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA	€ 53.363,27
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 2.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.636,73
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 70.000,00

- la determina n. 379 del 05/12/2022, di conclusione motivata del procedimento di conferenza di servizio decisoria ai sensi della Legge n. 241/1990 ss.mm sul progetto definitivo di ristrutturazione e regolarizzazione condotta di scarico delle acque bianche collettore fognario di via Milano – CUP G11D22000480004;
- la determina n. 135 del 31/05/2023, di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di ristrutturazione e regolarizzazione condotta di scarico delle acque bianche collettore fognario di via Milano, redatto dall'Ing. Umberto Belfiore Mondoni, CF. BLFMRT77C26B149F, con studio in Darfo Boario Terme in corso Italia n. 55, acclarato al prot. 4290 del 10/05/2023, che prevedeva una spesa complessiva di € 72.000,00, così suddivisa:

IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA	€ 53.426,57
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 2.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.573,43
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 72.000,00



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- la Determinazione n. 298 del 25/09/2023 con la quale, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta IMPRESA EDILE ZERLA con sede in via Bernina n. 14 a Borno (BS), P.I. 00620320986, ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) e in favore della quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 471/2023 di € 61.921,40 di cui € 50.755,25 per lavori, € 2.000,00 per oneri della sicurezza ed € 9.166,15 per IVA 22%, con imputazione della spesa su Miss/Prog/Tit/Mac 09.04.2.02 cap. 334001 del bilancio pluriennale 2023 - 2025, annualità 2023;

VISTO il contratto d'appalto rep. 1179 del 15/11/2023;

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione degli interventi di che trattasi, al fine di definire l'esecuzione di lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto, si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e modificativa di variante;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare alcune migliorie al progetto, in conformità al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, consistenti in:

- Estensione a valle della scogliera di protezione al fine di evitare fenomeni erosivi in prossimità del muro di sostegno della scarpata a ridosso della spalla destra del vecchio ponte sul torrente;
- Impiego, quale dissipatore, di un pozzetto prefabbricato in polietilene strutturato al fine di ridurre i costi di manutenzione e semplificare la gestione del cantiere riducendo la superficie occupata e gli scavi.

Il pozzetto prefabbricato, opportunamente realizzato con raccordi a tenuta e dotato di scaletta di ispezione, consente un miglior deflusso delle acque;

DATO ATTO che le suddette variazioni comportano un incremento dell'importo di contratto di € 6.324,65 oltre IVA;

DATO ATTO altresì che le spese tecniche di perizia, ammontano ad € 634,40 (€ 500,00 + € 20,00 per contributo Inarcassa 4% + € 114,40 per IVA 22%).

VISTA la perizia suppletiva e modificativa di variante dei lavori di ristrutturazione e regolarizzazione della condotta di scarico delle acque bianche del collettore fognario di via Milano, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Umberto Belfiore Mondoni, pervenuta al protocollo comunale n. 3006 del 16/02/2024 ed aggiornata in data 24/06/2024, prot. 7853, che prevede maggiori lavori per la somma di Euro 6.324,65 oltre I.V.A. di legge, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa con quadro economico di perizia
- relazione giustificativa
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- quadro comparativo

PRESO ATTO che, la perizia prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 59.079,89 con un maggior onere a carico del bilancio comunale di € 6.324,65 oltre IVA.

VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice con il quale essa si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, mantenendo degli stessi prezzi unitari fissati nel contratto oltre ai nuovi concordati;



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



CONSIDERATO di non acquisire un nuovo CIG, poiché la variante in corso d'opera non comporta spese eccedenti il quinto dell'importo complessivo dell'appalto e che pertanto il Codice Identificativo Gara è il n. 992149008F;

RITENUTO la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare a favore della ditta IMPRESA EDILE ZERLA con sede in via Bernina n. 14 a Borno (BS), P.I. 00620320986 la somma di € 6.324,65 oltre IVA 10%;

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 634,40 a favore dell'Ing. Umberto Belfiore Mondoni, CF. BLFMRT77C26B149F, con studio in Darfo Boario Terme in corso Italia n. 55, per la redazione della perizia di variante oggetto di approvazione;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 471/2023 assunto con determina n. 298 del 25/09/2023 a favore dell'Impresa Edile è stato rettificato in ragione della diversa aliquota IVA, rideterminandolo in € 58.030,76;

VISTO l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 19.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;

VISTO gli artt. 97, 107 e 109 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- 1) di **approvare** la perizia suppletiva e modificativa di variante dei lavori in oggetto che prevede l'importo netto della perizia suppletiva pari a € 6.324,65, acclarata al protocollo comunale n. 3006 del 16/02/2024 ed aggiornata in data 24/06/2024, prot. 7853, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Umberto Belfiore Mondoni e costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica illustrativa con quadro economico di perizia
 - relazione giustificativa
 - atto di sottomissione
 - verbale concordamento nuovi prezzi
 - quadro comparativo
- 2) di **dare atto** che i nuovi quadri economici sono i seguenti:



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	CONTRATTO		PERIZIA		
		Sconto		Importo Lordo	Sconto	Importo Netto
1- LAVORI A BASE D'ASTA		5,00%			5,00%	
1.1 Importo Lavori	€ 53.426,57	-€ 2.671,33	€ 50.755,24	€ 53.426,57	-€ 2.671,33	€ 50.755,24
1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
1.3 <u>Lavori di modifica al contratto (Perizia suppletiva)</u>				€ 6.447,00	-€ 322,35	€ 6.124,65
1.4 <u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Perizia suppletiva)</u>				€ 200,00		€ 200,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 55.426,57		€ 52.755,24	€ 62.073,57		€ 59.079,89
2- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
2.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 5.542,66		€ 5.275,52			€ 5.907,99
2.2 Spese tecniche progettazione definitiva esecutiva, D.L. contabilità, C.S.P., C.S.E.	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 5.000,00
2.2.1 Collaudi	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
2.2.2 Spese tecniche per redazione perizia e D.L. perizia						€ 500,00
2.2.3 Contributo Cassa professionale 4% sulle spese tecniche	€ 200,00		€ 200,00			€ 220,00
2.3 Contributo di gara a favore di A.N.A.C. per lavori	€ 35,00		€ 35,00			€ 35,00
2.4 Quota R.U.P.	€ 1.108,53		€ 975,48			€ 975,48
2.5 Imprevisti e altre spese	€ 2.687,24		€ 2.687,24			
2.6 Somme a disposizione a seguito del ribasso			€ 3.071,51			€ 281,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 16.573,43		€ 19.244,76			€ 12.920,11
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 72.000,00		€ 72.000,00			€ 72.000,00

- 3) di dare atto che l'impegno di spesa n. 471/2023 assunto con determina n. 298 del 25/09/2023 è stato rettificato a favore dell'Impresa Edile Zerla, in ragione della diversa aliquota IVA, rideterminandolo in € 58.030,76;
- 4) di impegnare, a favore della ditta IMPRESA EDILE ZERLA con sede in via Bernina n. 14 a Borno (BS), P.I. 00620320986 la somma di € 6.957,12 di cui € 6.324,65 per lavori ed € 632,47 per IVA al 10%, con imputazione su Miss/Prog/Tit/Mac 09.04.2.02, cap. 334001, del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- 5) di impegnare la somma di € 634,40 (€ 500,00 + € 20,00 per contributo Inarcassa 4% + € 114,40 per IVA 22%) a favore dell'Ing. Umberto Belfiore Mondoni, CF. BLFMRT77C26B149F, con studio in Darfo Boario Terme in corso Italia n. 55, per la redazione della perizia di variante oggetto di approvazione, con imputazione su Miss/Prog/Tit/Mac 09.04.2.02, cap. 334001, del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- 6) di **trasmettere** il presente provvedimento alla Responsabile dell'ufficio finanziario di questo ente affinché provveda all'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 7) di **comunicare** il presente provvedimento agli interessati;
- 8) di **dare atto** che contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa determinazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso al Sindaco ed ai capigruppo consiliari di minoranza, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Arch. Francesco Nicolini





COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

favorevole

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
370	09042.02.0334001	IMPRESA EDILE DI ZERLA & C. S.N.C.	2024	6.957,12
372	09042.02.0334001	BELFIORE MONDONI ING. UMBERTO	2024	634,40

Osservazioni:

Data Esecutività: 24/06/2024

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

Dott.ssa Gheza Viola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Francesco Nicolini



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

