



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)

Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 16 SETTEMBRE 2022

OGGETTO:	Approvazione modifica al contratto di appalto dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I15F22000680005 - CIG 922844628E)" in corso di esecuzione da parte della Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Cis (TN), ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiornamento del quadro economico dell'opera.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 02.01.2020 con la quale si è proceduto alla ricognizione delle posizioni organizzative dei Servizi Comunali ed alla individuazione degli incarichi dei Responsabili dei Servizi e dei titolari delle posizioni organizzative con decorrenza dal 02.01.2020 e sino al termine del mandato amministrativo;
- la propria determinazione n. 113 del 30.12.2020 con la quale è stato individuato responsabile del presente procedimento il dipendente Geom. Riva Fabrizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 11.03.2022, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.03.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

DATO ATTO che lungo Via Dottor Italo Tognali, sita nel capoluogo, e lungo Via Cima Bleis, sita in frazione Canè, risulta necessario procedere al ripristino ed alla sistemazione del manto stradale ammalorato mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2022) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 07.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I15F22000680005)" nella soluzione progettuale redatta dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 75.000,00;

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024, e che la stessa viene finanziata per € 72.568,33 mediante contributo ministeriale per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2022) a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e per € 2.431,67 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 38 in data 13.05.2022 è stata disposta, a seguito di procedura di affidamento diretto secondo la disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), la quale ha offerto un ribasso del 6,990% corrispondente all'importo di € 62.314,02 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 63.314,02 oltre I.V.A. 10%;

VISTA la successiva propria determinazione n. 41 in data 20.05.2022 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei predetti lavori a favore della Ditta Beton Asfalti S.r.l.;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato in data 29.07.2022 Rep. n. 882, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 29.07.2022, Serie 1T Numero 41499;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 01.06.2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori in pari data;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 06.08.2022 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 02.06.2022 ed, altresì, sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 62.990,79 oltre IVA 10% e disposta la liquidazione, a favore della Ditta Beton Asfalti S.r.l., della prima rata dei lavori eseguiti per l'importo di € 62.600,00 oltre IVA 10%;

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere in variante al progetto originario, finalizzate al completamento ed al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, come di seguito specificato:

- in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di effettuare una migliore regimazione delle acque piovane lungo le varie aree di intervento, con conseguente aumento dei bordi soggetti a cigliatura e della superficie stradale interessata dalle opere di scarifica della pavimentazione;
- a seguito di alcuni eventi temporaleschi accorsi nel mese di giugno, i quali hanno peggiorato le situazioni di degrado delle pavimentazioni stradali esistenti, si è riscontrata la necessità urgente di intervenire lungo un tratto della corsia a valle di Via Padre Gregorio Brunelli in frazione Canè, per una superficie di circa 256 mq;
- al fine di controbilanciare parzialmente il conseguente aumento di spesa si prevede una rimodulazione delle aree di intervento, comportante una riduzione delle opere lungo Via Cima Bleis e Via Dottor Italo Tognali;

DATO ATTO che, per il recepimento delle modificazioni progettuali, la Direzione Lavori nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ha sospeso i lavori con verbale in data 02.07.2022 ed ha predisposto una modifica al contratto di appalto (modifica n. 1), non comportante nuovi prezzi, comprendente le diverse opere meglio specificate negli elaborati tecnici redatti in data 14.09.2022 e depositati agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo, di seguito elencati:

- Relazione tecnica e quadro economico di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro comparativo;
- Variante - Planimetria interventi frazione Canè;
- Variante - Planimetria interventi capoluogo Vione;
- Schema atto di sottomissione;

RILEVATO, dall'esame degli elaborati sopraelencati, che la modifica al contratto prevede, in termini economici e contabili, un aumento dell'importo delle opere di € 4.839,38 rispetto all'importo contrattuale originario;

CONSIDERATO che l'importo netto dei lavori che scaturisce dalla variazione è il seguente:

- importo netto contratto € 63.314,02 (di cui € 1.000,00 oneri sicurezza)
- importo netto perizia € + 4.839,38
- importo netto lavori (compr. modifica) € 68.153,40 (di cui € 1.100,00 oneri sicurezza)

ACCERTATO che la modifica al contratto di che trattasi prevede opere migliorative ed aggiuntive da realizzarsi per un importo netto di € 4.839,38 oltre IVA 10%; inoltre il finanziamento di tale variante è possibile tramite il recupero del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara e di parte dell'arrotondamento disponibile nel quadro economico;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale l'appaltatore Ditta Beton Asfalti S.r.l. si impegna e dichiara:

- di eseguire, senza eccezione alcuna, le variazioni ed i nuovi lavori previsti nella relazione di variante e relativi allegati per l'importo aggiuntivo netto di € 4.839,38 oltre IVA 10%;
- che per tali lavori è necessario adeguare l'importo degli oneri per la sicurezza ad € 1.100,00;
- che i lavori previsti saranno eseguiti alle stesse condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale e con le medesime modalità contenute nel contratto di appalto Rep. n. 882 stipulato in data 29.07.2022; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 redatto in data 02.06.2022;
- che l'esecuzione delle opere aggiuntive di che trattasi dovrà essere completata entro il tempo utile fissato per l'ultimazione del contratto principale;
- ai lavori contenuti nella perizia di variante viene esteso il vincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore con il contratto principale, a garanzia degli obblighi che la stessa si assume con l'atto di sottomissione;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in particolare l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", che testualmente recita:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

... omissis ...

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche ... omissis ...;

DATO ATTO che, così come previsto nel predetto art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- l'importo dell'appalto dei lavori di che trattasi è minore della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 5.382.000;
- l'importo dei lavori aggiuntivi, pari ad € 4.839,38, è contenuto nel massimo consentito del 15% del valore iniziale del contratto (€ 63.314,02 x 15% pari ad € 9.497,10);

CONSIDERATO altresì che le scelte progettuali adottate nella modifica al contratto in approvazione non alterano la natura complessiva del contratto originario e non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, che vengono quindi salvaguardate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, dell'art. 153 - 5° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** la modifica al contratto di appalto dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I15F22000680005 - CIG 922844628E)" ed i relativi elaborati richiamati in premessa, redatti dalla D.L. Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, avente il seguente quadro economico di raffronto tra progetto/contratto/modifica:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 66.997,12	€ 62.314,02	€ 67.053,40	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 67.997,12	€ 63.314,02	€ 68.153,40	€ 4.839,38
SOMME A DISPOSIZIONE				(+ 7,64%)
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 6.799,71	€ 6.331,40	€ 6.815,34	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
ARROTONDAMENTO	€ 173,17	€ 173,17	€ 1,26	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 5.151,41	-	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.002,88	€ 11.685,98	€ 6.846,60	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	

- 2) **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori al soggetto già aggiudicatario dell'appalto principale Ditta Beton Asfalti S.r.l., alle stesse condizioni e patti contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto principale e secondo i nuovi prezzi concordati;
- 3) **DARE ATTO** che la modifica al contratto in approvazione:
- prevede, in termini economici e contabili, un aumento dell'importo delle opere di € 4.839,38 (pari al 7,64%) rispetto all'importo contrattuale originario, come segue:

importo netto contratto	€ 63.314,02 (di cui € 1.000,00 oneri sicurezza)
importo netto perizia	€ + 4.839,38
importo netto lavori (compr. modifica)	€ 68.153,40 (di cui € 1.100,00 oneri sicurezza)
 - rispetta entrambe le condizioni previste dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia, come verificato in premessa;
 - non altera la natura complessiva del contratto originale;
 - non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale in quanto l'importo in aumento viene finanziato tramite il recupero del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara e di parte dell'arrotondamento disponibile nel quadro economico;
- 4) **TRASMETTERE** copia della presente al Servizio Economico e Finanziario per la registrazione dei sub-impegni relativi all'aggiornamento delle somme riportate nel quadro economico dell'opera;
- 5) **DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è già stato impegnato con propria determinazione n. 38 del 13.05.2022;
- 6) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 7) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 8) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO

Ing. Testini Mauro

[Handwritten signature]

IL MESSO NOTIFICATORE
Fabrizio Riva

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, lì 16.09.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
161	13.05.2022	€ 74.968,74	1005202	---	2022
		€ 1,26			

Vione, lì 16.09.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 368 del Registro delle pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente sul sito web del Comune di Vione per 15 giorni consecutivi

dal 20 SET. 2022

al 15 OTT. 2022

Vione, lì 20 SET. 2022



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO NOTIFICATORE
Fabrizio Riva