



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)

Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 27 AGOSTO 2022

OGGETTO:	Approvazione modifica al contratto di appalto (modifica n. 2 in diminuzione) dei lavori di "Malga Tremonti - Casere di Valzeroten - Opere di viabilità interna ed esterna alle malghe, manutenzione ed integrazione opere idriche e tecnologiche (CUP I13I17000000004 - CIG 75764826BB)" in corso di esecuzione da parte della Ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiornamento del quadro economico dell'opera.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 02.01.2020 con la quale si è proceduto alla ricognizione delle posizioni organizzative dei Servizi Comunali ed alla individuazione degli incarichi dei Responsabili dei Servizi e dei titolari delle posizioni organizzative con decorrenza dal 02.01.2020 e sino al termine del mandato amministrativo;
- la propria determinazione n. 113 del 30.12.2020 con la quale è stato individuato responsabile del presente procedimento il dipendente Geom. Riva Fabrizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 11.03.2022, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.03.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Vione sono presenti due realtà malghive di proprietà comunale, Malga Tremonti ed i pascoli delle Casere di Valzeroten, che necessitano di varie opere di manutenzione concernenti la viabilità interna ed esterna, le opere idriche e gli impianti tecnologici esistenti;

DATO ATTO che, al fine di provvedere a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Tecnico e Manutentivo, ha redatto uno studio di fattibilità avente per oggetto "Malga Tremonti - Casere di Valzeroten - Opere di viabilità interna ed esterna alle malghe, manutenzione ed integrazione opere idriche e tecnologiche" per un importo complessivo di progetto pari ad € 291.616,05;

CONSIDERATO che per il finanziamento delle predette opere è stata presentata domanda a valere sui fondi messi a disposizione dal "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" di Regione Lombardia - Operazione 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi";

VISTO il Decreto del Dirigente della Struttura sviluppo delle politiche forestali e della montagna di Regione Lombardia n. 11994 del 04.10.2017, con la quale sono stati approvati gli esiti istruttori e l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati sul predetto bando;

CONSIDERATO che le opere in oggetto risultano ricomprese nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento per un importo complessivo di progetto pari ad € 286.968,10 (spesa ammessa €

235.219,75 oltre IVA di Legge) e per un contributo concesso pari ad € 211.697,78;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 106 in data 28.12.2017 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione, la contabilizzazione ed il coordinamento della sicurezza dei lavori all'Arch. Testini Roberto con studio in Ponte di Legno (BS);

VISTA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 03.04.2018, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 06.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Malga Tremonti - Casere di Valzeroten - Opere di viabilità interna ed esterna alle malghe, manutenzione ed integrazione opere idriche e tecnologiche (CUP I13I17000000004)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Arch. Testini Roberto, comportante una spesa complessiva di € 287.000,00;

CONSIDERATO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo di Bilancio 1601202 - Esercizio finanziario 2022/2024 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato), e che la stessa viene finanziata per € 211.700,00 mediante contributo concesso da Regione Lombardia, per € 18.800,00 mediante contributo concesso dalla Comunità Montana di Valle Camonica, per € 11.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale e per € 45.500,00 mediante il trasferimento all'affidatario, a titolo di corrispettivo parziale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proprietà di n. 3 terreni comunali siti in Località Saletti;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 131 del 13.07.2018 è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Arca - Sintel";

VISTA la nota prot. n. 2396 in data 18.10.2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 204 del 18.10.2018 di approvazione del verbale di gara telematica e della conseguente proposta di aggiudicazione a favore della Ditta Batistini Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Aurelia Vecchia S.P. 152 n. 1325 a Follonica (GR);

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, con propria determinazione n. 75 in data 26.10.2018 è stata disposta l'aggiudicazione delle predette opere, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e seguenti, ed art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Batistini Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Aurelia Vecchia S.P. 152 n. 1325 a Follonica (GR);

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta via PEC in data 07.12.2018 al prot. n. 3288 con la quale la Ditta Batistini Costruzioni Generali S.r.l. ha comunicato che, a causa di un'errata indicazione in sede di offerta relativamente all'istituto del subappalto, risulta impossibilitata ad eseguire i lavori rinunciando, pertanto, all'appalto concesso ed alla sottoscrizione del relativo contratto;

CONSIDERATO che con successiva propria determinazione n. 97 in data 29.12.2018 si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione delle predette opere a favore della Ditta Batistini Costruzioni Generali S.r.l. e, contestualmente, è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore economico secondo classificato Ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. con sede in Via Circumvallazione Esterna Melito n. 10 a Melito di Napoli (NA), per un importo contrattuale di € 203.700,00 oltre I.V.A. 22% determinato a seguito del ribasso offerto pari al 10,000% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 223.000,00 oltre ad € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 23.02.2019 Rep. n. 864, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Breno in data 26.02.2019, Serie 1T Numero 24;
- il contratto preliminare di compravendita dei terreni di proprietà comunale, a titolo di parziale corrispettivo del contratto di appalto, stipulato in data 23.02.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Breno in data 05.03.2019 al n. 153 Serie 3;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 24.06.2019, come risulta dal verbale di consegna dei lavori in pari data;

RICHIAMATE le proprie seguenti determinazioni:

- n. 64 del 20.08.2019 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 56.637,91 oltre IVA 22% e disposta la liquidazione, a favore della Ditta Vivai Barretta Garden S.r.l., della prima rata dei lavori eseguiti per l'importo di € 56.354,00 oltre IVA 22%;
- n. 95 del 29.11.2019 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 110.534,98 oltre IVA 22% e disposta la liquidazione della seconda rata dei lavori eseguiti per l'importo di € 53.628,00 oltre IVA 22% con trattenuta, da tale importo, della somma di € 24.688,30, quale quota del prezzo di cessione dei terreni comunali a titolo di corrispettivo parziale riferita al primo e secondo SAL;
- n. 86 del 14.11.2020 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 175.314,22 oltre IVA 22% e disposta la liquidazione della terza rata dei lavori eseguiti per l'importo di € 64.455,00 oltre IVA 22% con trattenuta, da tale importo, della somma di € 14.469,00, quale quota del prezzo di cessione dei terreni comunali a titolo di corrispettivo parziale riferita al terzo SAL;
- n. 89 del 24.11.2020 con la quale è stata concessa alla Ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna e tenuto conto delle sospensioni accorse;

VISTA la successiva propria determinazione n. 121 in data 23.12.2021 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto (modifica n. 1) dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	MODIFICA N. 1	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 223.000,00	€ 200.700,00	€ 200.700,00	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 226.000,00	€ 203.700,00	€ 203.700,00	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE				(0,00%)
IVA SUI LAVORI 22%	€ 49.720,00	€ 44.814,00	€ 44.814,00	
SPESE TECNICHE	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 2.311,68	€ 2.311,68	€ 2.311,68	
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
IMPREVISTI, SPESE ACCESSORIE, ECC.	€ 143,32	€ 143,32	€ 143,32	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 27.206,00	€ 27.206,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.000,00	€ 83.300,00	€ 83.300,00	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	

PRESO ATTO che con nota prot. n. M1.2022.0050743 in data 22.03.2022 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha comunicato la concessione di una seconda proroga di mesi 5, per la realizzazione degli investimenti di cui alla domanda n. 201700593688 relativa alle opere di che trattasi, fissando quindi quale termine ultimo e perentorio per la conclusione dei lavori il 31 agosto 2022;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle note vicende emergenziali dovute a COVID-19, nel corso degli ultimi due anni il cantiere ha subito dei forti rallentamenti, con conseguente notevole ritardo sul cronoprogramma previsto ed oggettiva impossibilità di rispettare il termine ultimo del 31.08.2022, stabilito da Regione Lombardia, per la conclusione di tutte le lavorazioni previste dal contratto;
- in esito dei colloqui intercorsi con l'impresa appaltatrice è stata concordata la necessità di prevedere una riduzione delle lavorazioni contrattuali, mediante la realizzazione di una sola parte delle opere idriche e nello stralcio di alcuni lavori di selciatura previsti nel progetto originario, il tutto la fine di poter rispettare il termine indicato da Regione Lombardia ed, altresì, non incorrere nell'eventuale revoca del contributo concesso da parte della medesima;

DATO ATTO che, per il recepimento di tali modificazioni progettuali, la Direzione Lavori nella persona dell'Arch. Testini Roberto con studio in Ponte di Legno (BS) ha predisposto una modifica al contratto di appalto (modifica n. 2 in diminuzione), comprendente le diverse opere meglio specificate negli elaborati tecnici depositati in data 26.08.2022 al prot. n. 3175 agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo, di seguito elencati:

- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Schema atto di sottomissione;

RILEVATO, dall'esame degli elaborati sopraelencati, che la modifica al contratto prevede, in termini economici e contabili, una diminuzione dell'importo delle opere di € 40.498,90 rispetto all'importo contrattuale originario, pari al 19,88% del medesimo;

CONSIDERATO che l'importo netto dei lavori che scaturisce dalla variazione è il seguente:

- importo netto contratto	€ 203.700,00 (di cui € 3.000,00 oneri sicurezza)
- importo netto perizia	€ - 40.498,90
- importo netto lavori (compr. modifica)	€ 163.201,10 (di cui € 2.700,00 oneri sicurezza)

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale l'appaltatore Ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. si impegna e dichiara di eseguire, senza eccezione alcuna, le variazioni ed i lavori previsti nella relazione di variante e relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in particolare l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", che testualmente recita:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

... omissis ...

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

... omissis ...

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

... omissis ...

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ... omissis ...;

DATO ATTO che, così come previsto nel predetto art. 106, comma 1, lettera c), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- la necessità della modifica è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili risultanti da cause di forza maggiore, direttamente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la modifica non altera la natura generale del contratto, in quanto vengono salvaguardati tutti gli obiettivi previsti nella richiesta di contributo presentata a valere sul "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" di Regione Lombardia - Operazione 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi";
- il valore della modifica, pari ad € 40.498,90, è contenuto nel massimo consentito del 50% del valore iniziale del contratto (€ 203.700,00 x 50% pari ad € 101.850,00) tenuto conto, altresì, che con la modifica al contratto n. 1 non è stata effettuata alcuna variazione rispetto all'importo contrattuale originario;

VERIFICATO che la modifica in oggetto non supera, in diminuzione, il 20% dell'importo contrattuale originario (cd. "quinto d'obbligo") e, pertanto, ai sensi del sopracitato art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;



VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** la modifica al contratto di appalto (modifica n. 2 in diminuzione) dei lavori di "Malga Tremonti - Casere di Valzeroten - Opere di viabilità interna ed esterna alle malghe, manutenzione ed integrazione opere idriche e tecnologiche (CUP I13117000000004 - CIG 75764826BB)" ed i relativi elaborati richiamati in premessa, redatti dalla D.L. Arch. Testini Roberto con studio in Ponte di Legno (BS), avente il seguente quadro economico di raffronto tra progetto/contratto/modifica:

	PROGETTO	CONTRATTO/ MODIFICA N. 1	MODIFICA N. 2	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	-	-	-	-
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 223.000,00	€ 200.700,00	€ 160.501,10	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 226.000,00	€ 203.700,00	€ 163.201,10	- € 40.498,90
SOMME A DISPOSIZIONE				(- 19,88%)
IVA SUI LAVORI 22%	€ 49.720,00	€ 44.814,00	€ 35.904,24	
SPESE TECNICHE	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 2.311,68	€ 2.311,68	€ 2.311,68	
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
IMPREVISTI, SPESE ACCESSORIE, ECC.	€ 143,32	€ 143,32	€ 143,32	
ECONOMIE E RIBASSO D'ASTA	-	€ 27.206,00	€ 76.614,66	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.000,00	€ 83.300,00	€ 123.798,90	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	

- 2) **DARE ATTO** che la modifica al contratto in approvazione:
- prevede, in termini economici e contabili, una diminuzione dell'importo delle opere di € 40.498,90 (pari al 19,88%) rispetto all'importo contrattuale originario, come segue:
 - importo netto contratto € 203.700,00 (di cui € 3.000,00 oneri sicurezza)
 - importo netto perizia € - 40.498,90
 - importo netto lavori (compr. modifica) € 163.201,10 (di cui € 2.700,00 oneri sicurezza)
 - rispetta tutte le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia, come verificato in premessa;
 - non supera, in diminuzione, il 20% dell'importo contrattuale originario (cd. "quinto d'obbligo") ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) **TRASMETTERE** copia della presente al Servizio Economico e Finanziario per la registrazione dei sub-impegni relativi all'aggiornamento delle somme riportate nel quadro economico dell'opera;
- 4) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 5) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 6) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO

Ing Testini Mauro

(Handwritten signature)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, lì 27.08.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

Angela Chiappini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
206	26.10.2018	€ 199.105,34	1601202	X	2022
		€ 76.669,66			

Vione, lì 27.08.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

Angela Chiappini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 347 del Registro delle pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente sul sito web del Comune di Vione per 15 giorni consecutivi

dal - 2 SET. 2022

al 17 SET. 2022

Vione, lì - 2 SET. 2022



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rossini Paola)

Rossini Paola