

Decreto n. 408 del 25/06/2020

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e P.S. presso il Presidio ospedaliero di Edolo": approvazione seconda perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR n.X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'area D) Immobilizzazioni" venivano approvate le procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni;

- la procedura "Redazione Piano degli Investimenti" al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano investimenti, approvato in sede di Bilancio preventivo, per assegnazione di nuovi finanziamenti in corso di esercizio;

- con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;

- con DGR X/5136 del 9.5.2016 veniva approvato il programma investimenti art.20 Legge n.67/1988 - Determinazioni in ordine all'approvazione del VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari;

- nell'All.A - Interventi programmati a valere sulle risorse disponibili, della DGR sopra richiamata, è previsto per l'ASST della Valcamonica l'intervento: "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS per il Presidio ospedaliero sede di Edolo", con un finanziamento complessivo di € 1.600.000,00;

- con decreto n.562/17 veniva affidato alla società Poolmilano srl l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero sede di Edolo";

- con DGW 2960 del 2.3.2018 veniva approvato il progetto esecutivo di cui sopra e assunta la relativa copertura finanziaria così suddivisa:

- € 1.520.000,00 finanziamento dello Stato a valere sul contributo di cui all'Accordo di Programma Quadro del 3.3.1999 - ex art. 20 L.67/88 e successivo VII Atto Integrativo,

- € 80.000,00 finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap. 13.05.203.76

- con decreto n.581/2018 veniva indetta gara d'appalto per i lavori in parola, e con decreto n.812/2018 venivano affidati a seguito delle risultanze di gara, alla Canti Costruzioni srl in RTI con Sirio srl, i lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero sede di Edolo";

- in data 30.11.2018 veniva firmato il contratto d'appalto e venivano iniziati i lavori;

- con decreto n.801/2019 veniva approvata la perizia di variante n.1, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, proposta dalla Poolmilano srl, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il presidio ospedaliero sede di Edolo", per un importo complessivo di € 78.015,49 la cui copertura finanziaria veniva garantita utilizzando ribassi d'asta;

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, a seguito dell'analisi dei materiali di isolamento dei tubi dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto acqua calda sanitaria di alimentazione del Pronto soccorso e del Blocco Operatorio, emergeva la necessità di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata al rimozione e smaltimento degli stessi in quanto classificabili come rifiuti pericolosi e conseguente la necessità di ripristino dell'impianto e delle murature;



- durante i lavori si riscontrava la necessità di demolire un tratto di scarico fognario e relativa fossa biologica antistante la bussola di ingresso e la realizzazione di nuova rete in altro sito;

- con nota registrata al prot. ASST il 2.3.2020, al n.4732/20, il RUP richiedeva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016, alla Direzione Lavori la redazione di una perizia di variante per i lavori sopra descritti;

- a seguito della ricezione degli elaborati progettuali, predisposti dalla Direzione Lavori, il RUP con nota registrata al prot.ASST il 6.4.2020, al n.7951/20, inoltrava formale istanza alla DG Welfare per la realizzazione dei lavori;

PRESO ATTO del formale nulla osta espresso dalla DG Welfare con nota registrata al prot. ASST il 17.6.2020, al n.13878/20;

PRESO ATTO che il valore complessivo della perizia assomma ad € 54.683,93, così composto: lavori suppletivi pari a € 33.391,38, di cui € 18.247,65 per oneri della sicurezza e € 3.339,14 per IVA 10%, oltre a € 17.953,41 per incremento spese tecniche;

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria dei lavori in parola è garantita utilizzando ribassi d'asta;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2020 mediante finanziamento con DGR n.X/5136/2016;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio 2020;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto del formale nulla osta espresso dalla DG Welfare con nota registrata al prot. ASST il 17.6.2020, al n.13878/20, per la realizzazione delle opere della seconda perizia di variante richiesti dal RUP, Francesco Minolfi, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e P.S. presso il presidio ospedaliero di Edolo";

2 - di approvare, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.c, le variazioni progettuali proposte dalla Poolmilano srl, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il presidio ospedaliero sede di Edolo", composta dai seguenti elaborati depositate presso il STP:

- Relazione generale;
- CME perizia;
- CME oneri sicurezza;
- CME di raffronto;
- Bozza atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

3 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 54.683,93, così composto: lavori suppletivi pari a € 33.391,38, di cui € 18.247,65 per oneri della sicurezza e € 3.339,14 per IVA 10%, oltre a € 17.953,41 per incremento spese tecniche;

4 - di approvare, conseguentemente all'incremento dei costi derivanti dalle varianti



sopraindicate, il nuovo Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO	PERIZIA N.2 AL NETTO DEL RIBASSO	TOTALE ASSESTATO
· Somme a base d'asta:					
*Opere edili ed affini	€ 427.546,26	€ 625.389,27	€ 61.411,00	€ 15.143,73	€ 701.944,00
*Impianti	€ 322.770,80				
*oneri per la sicurezza	€ 37.515,85	€ 37.515,85		€ 18.247,65	€ 55.763,50
* Totale lavori	€ 787.832,91	€ 662.905,12	€ 61.411,00	€ 33.391,38	€ 757.707,50
*Somme a disposizione :					
* prog. Esec. D.L., cont.tà, coordinamento sic.+ iva	€ 84.256,69	€ 84.256,69	€ 10.463,39	€ 15.953,41	€ 110.673,49
*compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 2.000,00	€ 12.000,00
* I.v.a. 10% su lavori	€ 78.783,29	€ 66.290,51	€ 6.141,10	€ 3.339,14	€ 75.770,75
* accantonamento per transazioni e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
* Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
* Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità ecc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
* Spese per collaudi, accatastamento	€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00
* Arredi ed attrezzature iva compresa	€ 618.000,00	€ 618.000,00			€ 618.000,00
*Ribasso d'asta		€ 137.547,68			€ 4.848,26
*Arrotondamento	€ 127,11				
* Totale somme a disposizione	€ 812.167,09	€ 937.094,88	€ 16.604,49	€ 21.292,55	€ 842.292,50
Totale importo intervento	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 78.015,49	€ 54.683,93	€ 1.600.000,00

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE AREA ORTO-TRAUMA E P.S. PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO": APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 18/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 18/06/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 54.683,93, annotato nel Bilancio 2020, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2020	Lavori e oneri della sicurezza perizia di variante n.2	0208000410 "Fornitori c/anticipi-lavori ortotrauma DGR X/5136/2016"	3130102 "C.C. struttura Edolo"	DGR X/5136 del 9.5.2016	DGR_5136	€ 36.730,52	€ 0,00	€ 36.730,52	Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 021300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2020	Progettazione, D.L. e compenso incentivante perizia variante n.2	0208000410 "Fornitori c/anticipi-lavori ortotrauma DGR X/5136/2016"	3130102 "C.C. struttura Edolo"	DGR X/5136 del 9.5.2016	DGR_5136	€ 17.953,41	€ 0,00	€ 17.953,41	Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 021300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
		TOTALE				€ 54.683,93	€ 0,00	€ 54.683,93	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto.621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 22.06.2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005