

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Area tecnica
del Comune di Pisosne

OGGETTO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto Pina Roberto dell'Impresa Edil Pina di Pina Roberto con sede in via Milano n. 1 a Pisosne (BS) (PI: 03391620170), visto l'ordine di servizio stipulato in data 01/06/2018 ed il relativo atto di cottimo, con i quali è stata affidata all'impresa che rappresento l'opera di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino del torrente in via Castellazzo per l'importo di € 27.459,02 (inclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 1.000,00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 33.500,00,

Rilevato che dal giorno del 02/06/2018 alla data odierna, le previsioni metereologiche e le successive condizioni verificatesi in precipitazioni piovose di diversa intensità che hanno comportato di giorno in giorno il continuo rinvio dell'inizio dei lavori affidati poiché:

- 1) Il sito di intervento è posizionato in prossimità di un'abitazione civile e lo scavo con interruzione anche solo parziale del deflusso delle acque piovane, anche solo di moderata intensità, con il contemporaneo riempimento dell'alveo del torrente oggetto di intervento, avrebbe potuto provocare danni ai fondi limitrofi;
- 2) L'esecuzione dei getti di calcestruzzo previsti dal progetto avrebbero potuto essere danneggiati dalle precipitazioni previste e verificatesi poi in effetti nei giorni compresi dall'1/6/2018 ad oggi;
- 3) Le condizioni metereologiche hanno dimostrato di rendere difficoltoso l'inizio dei lavori poiché l'intervento di scavo eseguito in presenza di precipitazioni piovose, come quelle avvenute, avrebbe potuto comportare danni sia al cantiere, al personale dipendente nonché agli abitanti e alle proprietà limitrofe;

Tutto quanto premesso, il sottoscritto Pina Roberto dell'Impresa Edil Pina di Pina Roberto con sede in via Milano n. 1 a Pisosne (BS) (PI: 03391620170) dichiara di non aver potuto avviare il cantiere, come previsto nell'ordine di servizio in precedenza citato, a causa delle condizioni metereologiche non favorevoli per l'avvio di tale attività in considerazione della particolarità del lavoro da eseguire (Lavoro in alveo torrentizio, in area di limitata manovra e in prossimità di abitazioni) se al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei residenti ha dovuto attendere il miglioramento delle condizioni metereologiche;

pertanto **CHIEDE**, la concessione della sospensione dei lavori e la proroga del termine fissato dall'ordine di servizio del 01/06/2018 per almeno 15 (quindici) giorni e comunque entro un termine per il quale le lavorazioni affidate siano concretamente eseguibili in riferimento alle previsioni metereologiche.

EDIL PINA di PINA ROBERTO
Sede, ufficio fiscale, luogo conservazione documenti fiscali:
Via Milano, 1/TER - Tel. e Fax 0364.87749
25055 PISOGNE (Brescia)
Codice Fiscale: PNRRT 67B03 G710D
Partita IVA: 03391620170
C.C.I.A.A. di Brescia e REA N. 381096

