

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	256/ST
	in data	21/12/2022

OGGETTO: CUP D84H20000110006 CIG 8936248921 - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA G. MATTEOTTI. BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 DI REGIONE LOMBARDIA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), NUMERO 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DOVUTA ALL'IMPREVISTO AUMENTO DEI PREZZI NEL PERIODO 01/01/2021 – 31/07/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 47 del 3/02/2022 con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022/2024;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 29/07/2021, aggiornato con nota approvata dal Consiglio Comunale atto n. 09 del 26/04/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti, candidato al Bando Impianti Sportivi 2020 di Regione Lombardia, redatto dal tecnico incaricato Geom. Ghirardi Enrico e comportante la spesa complessiva di € 227.000,00;

DATO ATTO che con determinazione n. 366/ST del 31/12/2020 è stato disposto l'accertamento in entrata del contributo di € 113.500,00 di Regione Lombardia, a valere sul Bando Impianti Sportivi 2020, per la realizzazione dei lavori in oggetto, a seguito comunicazione di assegnazione del contributo acclarata al protocollo comunale n. 0005234 del 23/10/2020;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0002469 del 4/05/2021 questo Comune ha richiesto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la procedura;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 50 dell'8/06/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.

36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI i verbali di gara redatti dalla C.U.C. n. 1 del 24/06/2021, n. 2 del 25/06/2021 e n. 3 del 15/07/2021;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 71 del 12/08/2021 con la quale vengono approvati i verbali di gara precitati e viene aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto all'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 (in avvalimento con il Consorzio SIMPLEX - Società Consortile a r.l.) - che ha prodotto lo sconto percentuale del 27,57700% sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad € 122.049,49 composto da € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;

VISTA la determinazione n. 161/ST del 13/08/2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti e di assunzione degli impegni di spesa a favore dell'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 per l'importo complessivo di € 148.900,38 (I.V.A. 22% compresa) e a favore dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per la somma di € 225,00 a titolo di contribuzione ANAC;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 28/10/2021 ed il verbale di inizio dei lavori in data 28/10/2021;

VISTO il contratto d'appalto Rep n. 1973 del 9/11/2021 sottoscritto con l'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 per l'importo di € 122.049,49 - di cui € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza - oltre I.V.A. di legge con estremi di registrazione Serie 1T Numero 59599 del 9/11/2021;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 12/11/2021 ed il verbale di ripresa lavori del 19/04/2022 nonché il verbale di ulteriore sospensione dei lavori del 22/04/2022;

VISTA la determinazione n. 30/ST del 24/02/2022 di trasferimento all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane della somma di € 835,00 quale quota a carico del Comune di Malonno per l'espletamento della procedura di gara;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27/05/2022 di nomina del nuovo R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella persona del Responsabile Area Tecnica Ghirardi Dott. Giovanni;

VISTA la determinazione n. 102/ST del 30/06/2022 di trasferimento all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane della somma di € 626,25 quale quota a carico del Comune di Malonno per l'incentivo sulla gara;

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art.

133, commi 3 e 6, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

VISTO il Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

CONSIDERATO che il citato Decreto Legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 dispone, all'art. 1-septies, commi 1 e 2, che vengano rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/09/2021 con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies del Decreto Legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 11/11/2021 avente ad oggetto: "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

VISTO il Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 convertito in L. 91 del 15/07/2022 che ha imposto la revisione dei prezzi per i casi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 suddetto;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto rientra nella casistica prevista dall'articolo suddetto;

APPURATO che per la realizzazione dei lavori l'Amministrazione Comunale si sta avvalendo del contributo regionale di cui al Bando Impianti Sportivi 2020 per l'ottenimento del quale risulta indispensabile addivenire alla conclusione dell'intervento;

CONSTATATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale intende concludere i lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti al fine di generare un importante valore aggiunto sul territorio per i propri cittadini, per le associazioni e più in generale per l'intero comparto turistico e/o sportivo;

RAVVASITA, pertanto, la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al contratto mediante la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Ghirardi Geom. Enrico ha predisposto al riguardo sulla base dell'aggiornamento straordinario del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia Edizione Luglio 2022 - approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6764 del 25/07/2022 - perizia di variante in data 21/12/2022 costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Computo metrico di variante;
3. Quadro comparativo di progetto e di variante;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
5. Elenco nuovi prezzi.

CONSIDERATO che l'aumento dei costi dei materiali manifestatosi nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2022, anche alla luce dei numerosi interventi legislativi concernenti la revisione prezzi degli appalti pubblici, costituisce una circostanza imprevista ed imprevedibile, da ricondurre alla casistica indicata all'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 che si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 56.855,94 oltre I.V.A. 22% ai sensi di legge;

RITENUTO di provvedere in merito e di approvare la perizia di variante in corso d'opera come illustrato dal seguente prospetto:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI
Importo lavori	€ 163.000,00	€ 118.049,49	€ 118.049,49
Revisione prezzi			€ 55.093,35
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COVID 19	€ -	€ -	€ 1.762,59
Importo lavori	€ 167.000,00	€ 122.049,49	€ 178.905,43
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 36.740,00	€ 26.850,89	€ 39.359,19
Spese tecniche complessive	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 3.340,00	€ 3.340,00	€ -
CUC	€ 815,00	€ 815,00	€ 835,00
Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo CUC	€ -	€ -	€ 626,25
imprevisti	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 192,57
TOTALE somme a disposizione	€ 60.000,00	€ 50.110,89	€ 57.878,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 227.000,00	€ 172.160,38	€ 236.783,44
Ribasso d'asta		€ 44.950,51	€ -
IVA non dovuta		€ 9.889,11	€ -
economie		€ 54.839,62	€ -
IMPORTO DI PROGETTO	€ 227.000,00	€ 227.000,00	€ 236.783,44

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_33142051 del 16/10/2022 con scadenza validità al 13/02/2023, dal quale risulta che la ditta Elettrica 3B S.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti di cui al bando impianti sportivi 2020 di Regione Lombardia redatta dal Direttore dei Lavori Ghirardi Geom. Enrico e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

- 2) di approvare in particolare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 con il quale la medesima ditta si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori ai prezzi indicati in perizia;
- 3) di dare atto che la variante in corso d'opera è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione Comunale e non altera la natura generale del contratto;
- 4) di dare atto che il quadro economico risultante dalla variante di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il seguente:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI
Importo lavori	€ 163.000,00	€ 118.049,49	€ 118.049,49
Revisione prezzi			€ 55.093,35
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COVID 19	€ -	€ -	€ 1.762,59
Importo lavori	€ 167.000,00	€ 122.049,49	€ 178.905,43
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 36.740,00	€ 26.850,89	€ 39.359,19
Spese tecniche complessive	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 3.340,00	€ 3.340,00	€ -
CUC	€ 815,00	€ 815,00	€ 835,00
Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo CUC	€ -	€ -	€ 626,25
imprevisti	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 192,57
TOTALE somme a disposizione	€ 60.000,00	€ 50.110,89	€ 57.878,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 227.000,00	€ 172.160,38	€ 236.783,44
Ribasso d'asta		€ 44.950,51	€ -
IVA non dovuta		€ 9.889,11	€ -
economie		€ 54.839,62	€ -

- 5) di dare atto che la somma di € 59.773,37 è recuperata nel quadro economico iniziale dell'opera e trova imputazione al Codice di Bilancio 06.02-2.02 Cod. P.A.O. 2600.01 del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- 6) di dare atto che la somma aggiuntiva di € 9.783,44 necessaria rispetto al quadro economico iniziale di progetto è finanziata con fondi propri e trova imputazione al Codice di Bilancio 06.02-2.02 Cod. P.A.O. 2600.01 del Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio 2022 Imp. n. 469/2022;
- 7) di imputare a favore dell'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 la somma complessiva di € 69.364,24 così composta:
- € 55.093,35 revisione prezzi
 - € 1.762,59 COVID 19
 - € 12.508,30 I.V.A. 22%
- 8) di impegnare, pertanto, a favore dell'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. la somma complessiva di € 69.364,24 al Codice di Bilancio 06.02-2.02 Cod. P.A.O. 2600.01 del Bilancio di Previsione 2022/2024 nel seguente modo:
- € 59.773,37 Imp. n. 33/2022 sub. 3 (ex imp. n. 51/2021, ex imp. n. 414/2020);
 - € 9.590,87 Imp. n. 469/2022 sub. 1;

- 9) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
- 10) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 11) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, non si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. in riferimento alla procedura in oggetto specificata;
- 12) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ghirardi Dott. Giovanni

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Giovanni Ghirardi".



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
33/2022 sub. 3	2022	06.02-2.02	2600.01	€ 59.773,37
469/2022 sub. 1	2022	06.02-2.02	2600.01	€ 9.590,87

Malonno, lì 21/12/2022



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Dott. Onofrio Caferio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì **20 GEN. 2023**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco