

COMUNE DI BERZO INFERIORE

Provincia di Brescia

Prot. n. 6488 ORDINANZA n. 20/2021 Berzo Inferiore, lì 07 Settembre 2021

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

(D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BERZO INFERIORE (BS). **MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che in data 24.07.2020 con determinazione n. 61 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta EDILGAMMA – S.r.l., con sede legale a Carmagnola (TO) in Via Degli Occhini n. 47;
- Che in data 21.09.2020 con contratto d'appalto firmato digitalmente, la Ditta EDILGAMMA – S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di primo grado di Berzo Inferiore (BS), per l'importo netto di Euro 891.479,20 comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Che in data 15.10.2020 presso il cantiere di Berzo Inferiore, Via Nikolajewka, è stata effettuata la consegna dei lavori oggetto d'appalto;
- Che contrattualmente la durata delle lavorazioni è pari a 400 gg naturali e consecutivi, con termine dei lavori al 18.11.2021;

VISTO

- il Capitolato speciale d'appalto documento PDE_RL_X_01 facente parte degli atti contrattuali;
- l'art. 3 del Contratto, in base al quale l'appaltatore si impegna alla realizzazione delle opere nell'integrale rispetto delle regole di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato e con piena osservanza delle condizioni contenute nel CSA, il quale è stato visionato dall'impresa appaltatrice a conferma della presa di coscienza e dell'accettazione incondizionata e sostanziale.
- l'art. 9 del Contratto, in base al quale l'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate dal cronoprogramma superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste dal medesimo articolo. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
- che ad oggi le lavorazioni previste in progetto risultano sostanzialmente ferme, in quanto non sono presenti maestranze in cantiere da almeno 15 gg solari e consecutivi;

- che la condotta tenuta dall'Appaltatrice rischia di non garantire la consegna dei lavori nei tempi previsti in appalto;
- che da cronoprogramma lavori ad oggi avrebbero dovuto essere completate tutte le opere inerenti alla FASE A e il 90% delle opere inerenti alla FASE B.
- che con l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n.01/21, non si sono riscontrati effetti sulla condotta dell'Appaltatore;
- che con l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n.02/21, non si sono riscontrati effetti sulla condotta dell'Appaltatore;
- che con l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n.03/21, non si sono riscontrati effetti sulla condotta dell'Appaltatore;
- che con l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n.04/21, non si sono riscontrati effetti sulla condotta dell'Appaltatore;
- che in data odierna, a seguito di verifica ispettiva in cantiere, NON risultano lavorazioni (da giorni), inspiegabilmente ed il cantiere non risulta in sicurezza

CONSIDERATO:

- Che è obbligo dell'impresa appaltatrice la messa in sicurezza del cantiere e che tale situazione è ancora più grave in considerazione della prossima apertura del plesso scolastico e dell'ingresso, giorni prima, delle Ditte manutentrici e di pulizie della scuola;
- Che si rende necessario adottare provvedimenti di somma urgenza al fine tutelare l'incolumità degli utenti scolastici e garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nonché del perdurare dello stato di emergenza sanitaria prorogato sino al 31 dicembre 2021 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021

VISTI i poteri extra ordinem delineati dall'art. 54 del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. che impongono, per la presente fattispecie, di procedere con l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo, al fine di affrontare la situazione venutasi a determinare di carattere eccezionale, costituente concreta minaccia per la pubblica incolumità

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni

ORDINA

- 1) All'Impresa Appaltatrice EDILGAMMA S.r.l. con sede legale in Carmagnola (TO) in via degli Occhini n. 47, **entro e non oltre il termine di giovedì 09 Settembre 2021**, di mettere in sicurezza il cantiere dell'edificio scolastico sede della scuola primaria e secondaria di primo grado di Berzo Inferiore, ponendo in essere tutte le attività e le opere necessarie per consentire l'ingresso, in condizioni di sicurezza, di alunni, insegnanti e parenti degli alunni, in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2021-2022
- 2) Al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici di procedere, in caso di inottemperanza dell'Impresa Appaltatrice entro il termine di cui al precedente punto 1), adottando tutti i provvedimenti necessari per dare corretta ed immediata esecuzione della presente ordinanza
- 3) Che il personale della Polizia Locale del Comune di Berzo Inferiore e gli altri Organi di Polizia vigilino affinché venga data corretta ed immediata esecuzione della presente ordinanza

INDIVIDUA

Ai sensi e per gli effetti della Legge nr. 241/90 e successive modificazioni il Responsabile del Procedimento nella persona del Geometra Fiorenzo Testa

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata all'Impresa Appaltatrice Edilgamma s.r.l. con sede legale in Carmagnola (TO) in via degli Occhini n. 47, alla Società Delta Project s.r.l. con sede in Nave (BS in via Bologna n. 9/A, nella persona del Geometra Faini Fabiano in qualità di Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori e che copia della stessa venga pubblicata all'Albo pretorio on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Berzo Inferiore

AVVERTE

- L'Impresa Appaltatrice Edilgamma s.r.l. con sede in Carmagnola (TO) in via degli Occhini n. 47 che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente Ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.



IL SINDACO
(Arch. Ruggero Bontempi)