



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0801 DEL 25 OTT. 2019

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio Ospedaliero di Edolo": approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016.

CUP C54H14000860002 – CIG 7460398330

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Geom Francesco Minolfi

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr.ssa Roberta Chiesa

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Guido Avaldi

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Ing Maurizio Morlotti 

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con DGR X/5136 del 9.5.2016 veniva approvato il programma investimenti art.20 Legge n.67/1988 - Determinazioni in ordine all'approvazione del VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari;

- nell'All.A - Interventi programmati a valere sulle risorse disponibili, della DGR sopra richiamata, è previsto per l'ASST della Valcamonica l'intervento: "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS per il Presidio ospedaliero di Edolo", con un finanziamento complessivo di € 1.600.000,00;

- con decreto n.562/2017 veniva affidato alla società Poolmilano srl l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero di Edolo";

- con DGW 2960 del 2.3.2018 veniva approvato il progetto esecutivo di cui sopra e assunta la relativa copertura finanziaria così suddivisa:

- € 1.520.000,00 finanziamento dello Stato a valere sul contributo di cui all'Accordo di Programma Quadro del 3.3.1999 - ex art. 20 L.67/88 e successivo VII Atto Integrativo;

- € 80.000,00 finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap. 13.05.203.76;

- con decreto n.581/2018 veniva indetta gara d'appalto per i lavori in parola e con decreto n.812/2018 venivano affidati a seguito delle risultanze di gara, alla Canti Costruzioni srl in RTI con Sirio srl, i lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio Ospedaliero di Edolo";

- in data 30.11.2018 veniva firmato il contratto d'appalto e venivano iniziati i lavori;

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni la Direzione Lavori riscontrava la necessità di eseguire le seguenti varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità:

- Modifica strutturale opere fondazionali;
- Alimentazione acqua calda per riscaldamento e acqua refrigerata;
- By pass sulla rete di acqua calda;
- Pompe alimentate dal nuovo Q.E. in centrale CDZ al piano interrato;
- Rete principale di acqua calda;
- Canale di mandata isolato;
- Spostamento fosse biologiche;

- preso atto delle richieste della Direzione Lavori sopra descritte, il RUP con nota registrata al prot.ASST al n.14711/19 l'8.8.2019, autorizzava ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 la redazione di una perizia di variante;

VISTA la documentazione progettuale presentata dalla Poolmilano srl, per le varianti sopra descritte, depositata presso il STP;

PRESO ATTO che il valore complessivo della perizia assomma ad € 78.015,49, di cui € 61.411,00, oltre ad IVA, per opere edili e affini e € 10.463,39, IVA compresa, per la progettazione;


RILEVATA la necessaria disponibilità economica derivante dall'utilizzo dei ribassi d'asta della gara d'appalto;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;



DECRETA

1 - di approvare le variazioni progettuali proposte dalla Poolmilano srl, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il presidio ospedaliero di Edolo", depositate presso il STP;

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad € 78.015,49, così suddiviso:

- € 61.411,00 opere edili e affini, IVA al 10% pari ad € 6.141,10;
 - € 8.246,68 per la progettazione, € 329,87 per oneri CNPAIALP al 4%, € 1.886,84 per IVA al 22% è finanziato con DGR n. X/5136/2016 e DGW 2960 del 2.3.2018 e trova copertura nel bilancio economico di previsione, gestione Ospedale, per l'esercizio 2019, con registrazione al conto economico codice 028400 "Fornitori c/anticipi per immobilizzazioni materiali" ed incrementa di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 021300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Trova riferimento, inoltre, nel conto economico gestione Ospedale esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo;

3 - di approvare, conseguentemente all'incremento dei costi derivanti dalle varianti sopraindicate il nuovo Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA NETTO DEL RIBASSO AL	TOTALE ASSESTATO
* Somme a base d'asta:				
*Opere edili ed affini	€ 427.546,26			
*Impianti	€ 322.770,80	€ 625.389,27	€ 61.411,00	€ 686.800,27
*oneri per la sicurezza	€ 37.515,85	€ 37.515,85		€ 37.515,85
* Totale lavori	€ 787.832,91	€ 662.905,12	€ 61.411,00	€ 724.316,12
*Somme a disposizione :				
* prog. Esec. D.L., cont.tà, coordinamento sic.+ iva	€ 84.256,69	€ 84.256,69	€ 10.463,39	€ 94.720,08
*compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
* I.v.a. 10% su lavori	€ 78.783,29	€ 66.290,51	€ 6.141,10	€ 72.431,61
* accantonamento per transazioni e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
* Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
* Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità ecc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
* Spese per collaudi, accatastamento	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
* Arredi ed attrezzature iva compresa	€ 618.000,00	€ 618.000,00		€ 618.000,00
*Ribasso d'asta		€ 137.547,68		€ 59.532,19
*Arrotondamento	€ 127,11			
* Totale somme a disposizione	€ 812.167,09	€ 937.094,88	€ 16.604,49	€ 875.683,88
Totale importo intervento	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 78.015,49	€ 1.600.000,00

4 - che il centro di costo relativo al presente atto è identificato al codice 3130102 "CC Struttura Edolo";

5 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr Maurizio Galayotti)

[Handwritten signature of Maurizio Galayotti]

[Handwritten initials]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecamonica Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 16 giorni consecutivi, a

decorrere dal 28 OTT 2019

IL DIRETTORE AF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
— Avv. Gabriele Ceresetti —



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da N. 3 (tre) pagine, è conforme all'originale.

Breno, 28 OTT 2019

IL DIRETTORE AF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
— Avv. Gabriele Ceresetti —

