



COMUNE DI ESINE

PROVINCIA DI BRESCIA

25040 Esine (BS) – Piazza G. Garibaldi n. 1

C.F. 81002230175

e-mail info@comune.esine.bs.it

Tel. 0364-367811 Fax 0364-466036

P.I. 00723560983

Pec. protocollo@pec.comune.esine.bs.it

Lavori di: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. (CUP: G48B25000010006 - CIG: B69C21B3DB)**

Aggiudicazione: Ordine di servizio in data 22/04/2025

Esecutore lavori: Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981;

Importo intervento: € 38.271,28 (di cui € 37.471,28 di prezzo offerto ed € 800,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% pari a € 8.419,68, quindi per un importo totale di € 46.690,96;

Inizio lavori: 22/04/2025 - **Fine lavori prevista:** 21/06/2025 - **Sospensione lavori:** 02/05/2025

Ripresa Lavori: 23/06/2025 - **Nuova fine lavori prevista:** 12/08/2025 - **Ultimazione lavori:** 11/08/2025

RELAZIONE FINALE SUL CONTO

PROGETTO E FINANZIAMENTO

- A seguito delle copiose precipitazioni dei giorni 17 e 18 aprile 2025 si è verificato un movimento franoso che ha travolto la presa dell'acquedotto comunale che serve l'abitato di Esine e delle frazioni Plemo e Sacca;
- Il Comune di Esine ha proceduto a segnalare l'evento alla Regione Lombardia, mediante la trasmissione di apposita RASDA - Scheda A - n. 2025.00096 del 23/04/2025;
- In data 22/04/2025 il Comune di Esine ha predisposto tutta la documentazione di pronto intervento, in particolare il verbale di accertamento della somma urgenza e l'ordine di servizio per i lavori da eseguire al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981, con il quale è stato concordato un importo pari a € 38.271,28 (euro trentottomiladuecentosettantuno/28), compresi € 800,00 per oneri della sicurezza, così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente, oltre IVA al 22% pari a € 8.419,68, quindi per un importo totale di € 46.690,96;
- La ditta incaricata ha immediatamente iniziato i lavori di pronto intervento e considerato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60, la stessa deve completare le opere entro la data del 21/06/2025;
- Il Comune di Esine con proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 30/04/2025 e di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2025 ha approvato il progetto di pronto intervento e somma urgenza per l'intervento di RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO;
- Con nota della Regione Lombardia prot. Y1.2025.0013100 del 20/06/2025 è stato trasmesso il Decreto n. 8460 del 16/06/2025 di concessione del contributo per € 37.352,80;

ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Il Comune di Esine con Ordine di Servizio in data 22/04/2025 ha affidato i lavori al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981, con il quale è stato concordato un importo pari a € 38.271,28 (di cui € 37.471,28 di prezzo offerto ed € 800,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% pari a € 8.419,68, quindi per un importo totale di € 46.690,96;

ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere affidate al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, hanno avuto immediatamente inizio in data 22/04/2025, come previsto nell'Ordine di Servizio, con un tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 60 giorni e dunque un termine stimato per l'ultimazione alla data del 21/06/2025.

I lavori sono stati sospesi in data 02/05/2025 a causa delle condizioni metereologiche avverse come risulta dal primo verbale di sospensione lavori;

I lavori sono ripresi in data 23/06/2025 fissando il nuovo termine di ultimazione lavori alla data del 12/08/2025 come risulta dal primo verbale di ripresa lavori;

I lavori si sono effettivamente conclusi in data 11/08/2025 impiegando n° 1 giorno in meno di quelli previsti.

MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Non sono avvenute modifiche in corso d'opera, i lavori previsti per la messa in sicurezza sono avvenuti regolarmente, nonostante la particolarità della zona di intervento, che rendeva molto difficoltoso l'accesso, è avvenuto un risparmio rispetto all'importo previsto dovuto a costi di trasporto minori.

SPESA COMPLESSIVA

La spesa complessivamente sostenuta per i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO, ammonta a € 57.538,18, così ripartita:

a) per lavori	€ 34.060,94
b) per oneri della sicurezza	€ 800,00
	SOMMANO € 34.860,94
c) per IVA 22%	€ 7.669,41
	TOTALE € 42.530,35

Quanto sopra premesso il sottoscritto Geom. Pellegrini Riccardo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Esine,

ATTESTA

- che le opere eseguite con l'affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO, sono quelle effettivamente previste dall'Ordine di Servizio in data 22/04/2025, affidate al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981 e le stesse sono state correttamente realizzate;
- che la spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione dell'opera pubblica è di € 42.530,35 (euro **quarantaduemilacinquecentotrenta/35**), con un risparmio rispetto all'importo previsto nell'Ordine di Servizio di € 4.160,61.

Esine, li 15 settembre 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Pellegrini Riccardo)

