COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: DLP Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Responsabile: Citroni Silvio Marcello

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 121 DEL 29/10/2020

Oggetto : **LAVORI DI: "LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' MOLINELLO". CUP: D33HI90006- CIG: 8238678429. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 29/05/2020 ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e del documento unico di programmazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 29/05/2020 avente per oggetto: "Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2020";

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 68 del 21/12/2020 ad oggetto: Lavori di "Regimentazione idraulica e sistemazione dissesto idrogeologico in località Molinello". CUP: D33HI90006. Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che prevede una spesa complessiva di € 111.111,11 di cui € 77.277,88 per lavori, € 779,50 per oneri sicurezza ed € 33.053,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determinazione n° 08 del 17/02/2020 ad oggetto lavori di: "Regimentazione idraulica e sistemazione dissesto idrogeologico in località Molinello". CUP: D33HI90006. Determina a contrattare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.LGS. N. 50/2016, tramite portale telematico messo a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia. CIG: 8238678429;

VISTA la Determinazione n° 10 del 13/04/2020 ad oggetto lavori di: "LAVORI DI: "REGIMENTAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC.MOLINELLO". CUP: D33HI9001490006 -CIG: 8238678429. AGGIUDICAZIONE LAVORI";

VISTO il contratto d'appalto n° 586 registrato a Breno il 09/10/2020 al n°36 serie 1;

VISTA la Variante in corso d'opera e la relativa perizia suppletiva pervenuta agli uffici comunali, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Perizia di variante
- Quadri economici
- Quadro comparativo
- Verbale nuovi prezzi
- Atto sottomissione

VISTO il quadro economico di variante

a) Importo delle lavorazioni	
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia (al lordo del ribasso)	€ 13 167,03
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 132,82

	€. 13 299,84
Ribasso 15,87% su €. 13 167,03 =	€. - 2.089,61

Lavori a Base d'Asta	€ €.11.210,24
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	
Ribasso d'asta su contratto originario	€ - 12 264,00
IVA su ribasso contrattuale originario 22 % x 12 264,00 =	€ - 2 698,08
Minore IVA su perizia geologica	€ - 401,89

IVA sui lavori di variante 22 % x 11.210,24 =	€ 2 466,25
Spese tecniche di variante	€ 1 329,98
Cassa Professionale 4 % x 1 329,98 =	€ 53,20
IVA su spese tecniche e cassa professionale 22 % x 1 383,18 =	€ 304,30

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ - 11 210,24

Totale Intervento	€ 0,00

CONSIDERATO che:

- la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di aumentare la dimensione laterale delle briglie per meglio ammorsarle nel terreno rivelatosi meno compatto di quanto ipotizzato nella relazione geologica e mettere in sicurezza altri muri di controripa essendo che la situazione della strada è peggiore rispetto a quella verificabile in sede di stesura del progetto .
- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto.

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

DATO ATTO che:
- l'impresa Belingheri Cristoforo S.R.L. risulta regolare in materia di DURC;
- l'impresa sopraccitata ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'articolo 183, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'articolo 107, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

con la presente,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare per le motivazioni di cui alla premessa la perizia di variante ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulta la consistenza delle opere da eseguire in variante al progetto esecutivo approvato, il cui nuovo quadro economico è il seguente:

a) Importo delle lavorazioni	
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia 77 277,88 + 13 167,03 =	€ 90 444,91
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 779,50 + 132,82 =	€ 912,32

	€. 91 357,22
Ribasso 15,87% su €. 90 444,91 =	€. - 14 353,61

Lavori netti	€ 77.003,62
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.7-a) spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla contabilizzazione, al certificato regolare esecuzione, al coordinamento della sicurezza, ai rilievi su progetto originario e di variante 10.569,04 + 1 329,98	€ 11.899,02
b.7-c) perizia geologica compresi oneri di Legge	€ 1.938,00
b.12-a) Cassa Professionale 4 % x 11 899,02 =	€ 475,96
b.12-b) I. V. A. su spese tecniche e Cassa Professionale 22 % x 12 374,99 =	€ 2.722,50
b.12-c) I. V. A. su lle lavorazioni 22% x 77 003,62 =	€ 16.940,80
b.13) contributo ANAC	€ 30,00
b.14) Spese di aggiudicazione	€ 101,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 34.107,49

Totale Intervento	€ 111.111,11

2. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Belingheri Cristoforo S.R.L. con sede in Via Monte Ferrante,5 , 24020- Colere (Bg), C.F. e P.Iva n° 01633080161;

3. di integrare l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Belingheri Cristoforo S.R.L., con sede in Via Monte Ferrante,5 , 24020- Colere (Bg), C.F. e P.Iva n° 01633080161, per l'incremento dell'importo dei lavori da svolgere, per complessivi € 13.676,49 IVA inclusa, imputando lo stesso al macroaggregato 09012022304 del bilancio di previsione 2020;

4. di integrare l'impegno di spesa assunto a favore del progettista e D.L., Dott. Ing. Ettore Rossa , con Studio Tecnico in Breno (Bs), Via F.Carnevali, 14/C c.f. RSSTTR49S16E704I, partita IVA 04052470988, per l'incremento dell'importo delle prestazioni professionali da svolgere, per complessivi

€ 1.687,48 (inclusa cassa 4% ed IVA 22%), imputando lo stesso al macroaggregato 09012022304 del bilancio di previsione 2020;

6. di dare atto che le maggiori spese aggiuntive, sono finanziate con le somme a disposizione nel quadro economico originario di progetto;

7. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia, nei modi previsti dalla Legge ed entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

8. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Citroni Silvio Marcello

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
8593	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	13.410,00
8883	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	80.267,92
8883	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	-75.762,00
8886	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	14.963,19
8887	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	30,00
9036	2019	09012.02.2304	INTERVENTI ED OPERE A DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' MOLINELLO	1.938,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/10/2020

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Maffessoli Rag. Paola

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11/12/2020 al 26/12/2020 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Di Servizio
Citroni Silvio Marcello

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 11/12/2020

Sindaco
Citroni Silvio Marcello