COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	**239/ST**
	in data	**25/10/2021**

OGGETTO: **CUP D87H20000720002 CIG 84456670E4 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI MALONNO PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2021/2023;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 da parte della Giunta Comunale con deliberazioni n. 100 del 30/09/2020 e n. 15 del 26/02/2021 recepite dal Consiglio Comunale con atti n. 38 del 2/11/2020 e n. 7 del 30/03/2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 27/12/2018 con il quale il Sindaco Ghirardi Dott. Giovanni ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malonno il Geom. Mariotti Giordano;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 14/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali di Malonno per l'anno 2020 comportante la spesa complessiva di € 150.000,00 di cui € 111.850,00 per lavori ed € 38.150,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determina a contrattare n. 193/ST del 17/09/2020 assunta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale è stato stabilito di procedere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali di Malonno per l'anno 2020 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia denominata SINTEL con richiesta di offerta (RdO) a 4 ditte che hanno completato l'iscrizione alla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, qualificate per la stazione appaltante Comune di Malonno;

VISTA la determinazione n. 219/ST del 12/10/2020 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Giudici S.p.A. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (Bg) C.F. e P. IVA 00226710168 che ha offerto il ribasso del 20,81% sull'importo lavori di € 110.050,00 ai quali vanno aggiunti € 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari quindi ad un importo contrattuale di € 88.948,59 oltre I.V.A. 22%;

VISTO il contratto Rep. n. 1967 del 24/11/2020 sottoscritto con l'impresa Giudici S.p.A. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (Bg) C.F. e P. IVA 00226710168 per l'importo di netti € 88.948,59 oltre I.V.A. 22% con estremi di registrazione: Serie 1T Numero 50910 del 25/11/2020;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 25/11/2020;

DATO ATTO che si rende evidente la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al contratto e affidarle al contraente senza alterare la natura del contratto stesso che possono essere inquadrate tra quelle previste dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il direttore lavori Gelmi Geom. Stefania - con studio a Malonno (BS) in Via Nuova n. 26 - ha predisposto al riguardo perizia di variante acclarata al protocollo comunale n. 0005657 in data 14/10/2021 costituita dai seguenti elaborati:

- DOC. 001/VAR. 1: Relazione tecnica;
- DOC. 002/VAR. 1: Computo Metrico di Perizia;
- DOC. 003/VAR. 1: Quadro di raffronto;
- DOC. 004/VAR. 1: Atto di sottomissione;
- TAV. 005/VAR. 1: Planimetrie nuovi interventi;
- TAV. 006/REV. 1: Estratti mappa con individuazione interventi a progetto;
- TAV. 007/REV. 1: Dettagli esecutivi;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Giudici S.p.A. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (Bg) C.F. e P. IVA 00226710168 che si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 13.335,89 oltre I.V.A. 22% ai sensi di legge;

RITENUTO di provvedere in merito e di approvare la perizia di variante dando atto che le somme trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto e precisamente:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE
Importo lavori	€ 110.050,00	€ 87.148,59	€ 100.484,48
Oneri per la sicurezza	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Importo lavori	**€ 111.850,00**	**€ 88.948,59**	**€ 102.284,48**
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 24.607,00	€ 19.568,69	€ 22.502,59
Spese tecniche complessive	€ 11.292,32	€ 11.292,32	€ 11.292,32
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.237,00	€ 2.237,00	€ 2.237,00
Arrotondamenti	€ 13,68	€ 13,68	€ -
TOTALE somme a disposizione	**€ 38.150,00**	**€ 33.111,69**	**€ 36.031,91**
Ribasso d'asta		€ 22.901,41	€ 9.576,73
IVA non dovuta		€ 5.038,31	€ 2.106,88
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_29573306 del 12/10/2021 con scadenza validità al 9/02/2022, dal quale risulta che la ditta Giudici S.p.A. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (Bg) C.F. e P. IVA 00226710168 è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali di Malonno per l'anno 2020 redatta dal tecnico incaricato Gelmi Geom. Stefania e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2) di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Giudici S.p.A. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (Bg) C.F. e P. IVA 00226710168;

3) di dare atto che la variante:
- non altera la natura e la destinazione dei lavori;
- i lavori risultano necessari per il perfezionamento dell'opera e gli stessi non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione e sono strettamente necessari al suo perfezionamento e per ottenere una funzionalità ottimale;
- comporta un aumento del valore contrattuale inferiore al 15% dell'importo iniziale di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle opere;

4) di dare atto che il quadro economico è il seguente:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE
Importo lavori	€ 110.050,00	€ 87.148,59	€ 100.484,48
Oneri per la sicurezza	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Importo lavori	**€ 111.850,00**	**€ 88.948,59**	**€ 102.284,48**
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 24.607,00	€ 19.568,69	€ 22.502,59
Spese tecniche complessive	€ 11.292,32	€ 11.292,32	€ 11.292,32
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.237,00	€ 2.237,00	€ 2.237,00
Arrotondamenti	€ 13,68	€ 13,68	€ -
TOTALE somme a disposizione	**€ 38.150,00**	**€ 33.111,69**	**€ 36.031,91**
Ribasso d'asta		€ 22.901,41	€ 9.576,73
IVA non dovuta		€ 5.038,31	€ 2.106,88
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**

5) di imputare la spesa di € 13.335,89 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 16.269,79 risultante dalla perizia di variante mediante imputazione al Codice di Bilancio 10.05-2.02 Cod. P.A.O. 2800.01 Imp. n. 38/2021 sub. 1 (ex imp. n. 281/2020 sub. 3 la cui esigibilità è stata trasferita all'anno 2021) del Bilancio di Previsione 2021/2023;

6) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2021;

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO Mariotti Geom. Giordano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
38/2021 sub. 1	2021	10.05-2.02	2800.01	€ 16.269,78

Malonno, lì 25/10/2021

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.TO Dott. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 11/11/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco
